ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **15.10.2025 - 20.11.2025**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 2.12.2025 13:25**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	0,00	225 179,96	225 179,96	30 569 884,13

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	0,00	118 834,62	118 834,62	3 146 424,93
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	0,00	106 345,34	106 345,34	27 232 459,20
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**0,00**	**225 179,96**	**225 179,96**	**30 569 884,13**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA
Datum:
V: TÁBOŘE 2. 12. 2025
podpis:

Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 4. 12. 2025
V: TÁBOŘE
podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 15.10.2025 - 20.11.2025

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k faktuře.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice	IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy		Číslo stavby Č. smlouvy	

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		0,00		225 179,96		225 179,96		30 569 884,13
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		0,00		118 834,62		118 834,62		3 146 424,93
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		0,00		42 457,02		42 457,02		2 121 243,36
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		0,00		22 965,58		22 965,58		34 811,85
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	0,000	0,00	139,000	22 965,58	139,000	22 965,58	210,700	34 811,85
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		0,00		12 866,44		12 866,44		21 174,88
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	0,000	0,00	52,000	8 591,44	52,000	8 591,44	79,000	13 052,38
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	0,000	0,00	1,500	4 275,00	1,500	4 275,00	2,850	8 122,50
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		0,00		6 625,00		6 625,00		2 065 256,63
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	0,000	0,00	5,000	5 300,00	5,000	5 300,00	353,395	374 598,70
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	0,000	0,00	5,000	1 325,00	5,000	1 325,00	353,395	93 649,68
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 809,505	74 904,56
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	178,489	100 846,29
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	179,906	1 421 257,40
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		0,00		76 377,60		76 377,60		1 025 181,57
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		0,00		0,00		0,00		788 044,87
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 271,000	211 960,80
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	22 897,000	212 713,13
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 310,450	363 370,94
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		0,00		0,00		0,00		119 718,60
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 271,000	119 718,60
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		0,00		23 921,70		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		0,00		52 455,90		52 455,90		117 418,10
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	0,000	0,00	178,850	41 135,50	178,850	41 135,50	332,150	76 394,50
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	0,000	0,00	108,850	11 320,40	108,850	11 320,40	202,150	21 023,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		0,00		106 345,34		106 345,34		27 232 459,20
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		0,00		100 272,50		100 272,50		13 206 324,81
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		0,00		52 712,50		52 712,50		142 519,97
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	0,000	0,00	21,000	3 906,00	21,000	3 906,00	27,000	5 022,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	0,000	0,00	16,000	11 920,00	16,000	11 920,00	31,520	23 482,40
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	0,000	0,00	32,000	19 200,00	32,000	19 200,00	50,250	30 150,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	0,000	0,00	8,000	2 496,00	8,000	2 496,00	16,675	5 202,60
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	0,000	0,00	105,000	2 488,50	105,000	2 488,50	141,750	3 359,48
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	0,000	0,00	9,000	1 503,00	9,000	1 503,00	15,675	2 617,73
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	0,000	0,00	21,000	6 090,00	21,000	6 090,00	28,350	8 221,50
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	0,000	0,00	11,000	242,00	11,000	242,00	13,675	300,85
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	0,000	0,00	31,000	4 867,00	31,000	4 867,00	74,095	11 632,92
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování přimě si do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**0,00**		**47 560,00**		**47 560,00**		**59 040,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	0,000	0,00	49,000	14 700,00	49,000	14 700,00	59,000	17 700,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	0,000	0,00	124,000	32 860,00	124,000	32 860,00	156,000	41 340,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**298 450,25**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,750	3 237,50
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	94,773	165 852,75
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**34 278,24**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,161	24 644,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,320	7 884,80
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,320	1 749,44
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**426 032,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	108,000	70 200,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 552 389,42**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	39 860,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	24 713,20
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	11 980,80
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,645	27 378,75
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 274,000	122 113,80
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 856,800	57 560,80
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	514,800	22 084,92
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	129,800	5 568,42
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	626,800	30 149,08
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	658,140	30 471,88
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	364 087,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	128 388,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 101,000	1 995 950,00
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 206,050	1 632 477,00
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	22 228,50
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 164,840	21 648,40
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 164,840	134 220,08
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zatepleni připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	460,000	42 320,00
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	418,000	114 950,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 582,000	1 396 980,00
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 582,000	193 786,20
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	311,000	40 430,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	688,000	16 168,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	458,000	258 770,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	**9.00**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2 483 038,04**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	358 610,72
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	507 468,000	471 945,24
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	101 070,71
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	507 468,000	187 763,16
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	3 000,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 400,000	9 408,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	648,000	42 573,60
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 918,000	538 912,20
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení kominu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotes	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	**998**	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**210 576,89**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	479,674	210 576,89
	C	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**0,00**		**6 072,84**		**6 072,84**		**14 026 134,39**
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**0,00**		**6 072,84**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	0,000	0,00	68,000	127,84	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**6 033 867,18**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 568,250	69 894,23
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,462	85 527,00
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 568,250	534 485,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 324,295	1 038 237,53
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	969,000	102 714,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 480,000	251 600,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 480,000	251 600,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,000	14 136,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	880,000	220 000,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,000	6 042,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 956,250	1 239 062,50
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 947,500	1 486 875,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 568,250	253 537,88
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 481,900	151 958,27
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	57 000,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	43 500,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	67 564,827	127 697,52
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**4 969 495,80**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	208,000	9 880,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	228,800	33 404,80
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 175,161	466 385,47
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 904,520	877 165,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 988,157	2 020 203,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 022,000	20 235,60
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 073,100	62 239,80
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 825,000	516 375,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	174,845	402 143,50
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	58 287,258	91 511,00
	D	**723**	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**251 194,31**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31
	D	**741**	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**586 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	**751**	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**715 703,66**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	485,450	543 704,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 022,000	91 980,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 474,735	26 949,66
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**808 718,95**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	93,240	69 930,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	232,186	392 394,34
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	88,000	29 920,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,600	299 005,14
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 112,887	7 220,47
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**296 496,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	7 372,80
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	7 372,80
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,01
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Střišky nad vchody kompletní D+M včetně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	**SO 03**	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	**VRN3**	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: **Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor**

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **21.11.2025 - 30.11.2025**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 2.12.2025 15:11**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	225 179,96	2 577 203,44	2 802 383,40	27 992 680,69

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	118 834,62	103 832,78	222 667,40	3 042 592,15
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	106 345,34	2 473 370,66	2 579 716,00	24 759 088,54
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**225 179,96**	**2 577 203,44**	**2 802 383,40**	**27 992 680,69**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA	Za zhotovitele: VASYL Chopyk
Datum:	Datum: 4.12.2025
V: TÁBOŘE 2.12.2025	V: TÁBOŘE
podpis:	podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČ: 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 21.11.2025 - 30.11.2025

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		225 179,96		2 577 203,44		2 802 383,40		27 992 680,69
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		118 834,62		103 832,78		222 667,40		3 042 592,15
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		42 457,02		39 681,28		82 138,30		2 081 562,08
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		22 965,58		8 756,66		31 722,24		26 055,19
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	139,000	22 965,58	53,000	8 756,66	192,000	31 722,24	157,700	26 055,19
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		12 866,44		5 749,62		18 616,06		15 425,26
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	52,000	8 591,44	21,000	3 469,62	73,000	12 061,06	58,000	9 582,76
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	1,500	4 275,00	0,800	2 280,00	2,300	6 555,00	2,050	5 842,50
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		6 625,00		25 175,00		31 800,00		2 040 081,63
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	5,000	5 300,00	19,000	20 140,00	24,000	25 440,00	334,395	354 458,70
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	5,000	1 325,00	19,000	5 035,00	24,000	6 360,00	334,395	88 614,68
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 809,505	74 904,56
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	178,489	100 846,29
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	179,906	1 421 257,40
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		76 377,60		64 151,50		140 529,10		961 030,07
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		0,00		51 341,50		51 341,50		736 703,37
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	0,000	0,00	350,000	22 680,00	350,000	22 680,00	2 921,000	189 280,80
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	0,000	0,00	2 450,000	22 760,50	2 450,000	22 760,50	20 447,000	189 952,63
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	0,000	0,00	70,000	5 901,00	70,000	5 901,00	4 240,450	357 469,94
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		0,00		12 810,00		12 810,00		106 908,60
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	0,000	0,00	350,000	12 810,00	350,000	12 810,00	2 921,000	106 908,60
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		52 455,90		0,00		52 455,90		117 418,10
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	178,850	41 135,50	0,000	0,00	178,850	41 135,50	332,150	76 394,50
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	108,850	11 320,40	0,000	0,00	108,850	11 320,40	202,150	21 023,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		106 345,34		2 473 370,66		2 579 716,00		24 759 088,54
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		100 272,50		1 096 000,35		1 196 272,85		12 110 324,46
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		52 712,50		0,00		52 712,50		142 519,97
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	21,000	3 906,00	0,000	0,00	21,000	3 906,00	27,000	5 022,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	16,000	11 920,00	0,000	0,00	16,000	11 920,00	31,520	23 482,40
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	32,000	19 200,00	0,000	0,00	32,000	19 200,00	50,250	30 150,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	8,000	2 496,00	0,000	0,00	8,000	2 496,00	16,675	5 202,60
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	105,000	2 488,50	0,000	0,00	105,000	2 488,50	141,750	3 359,48
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	9,000	1 503,00	0,000	0,00	9,000	1 503,00	15,675	2 617,73
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	21,000	6 090,00	0,000	0,00	21,000	6 090,00	28,350	8 221,50
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	11,000	242,00	0,000	0,00	11,000	242,00	13,675	300,85
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	31,000	4 867,00	0,000	0,00	31,000	4 867,00	74,095	11 632,92
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**47 560,00**		**0,00**		**47 560,00**		**59 040,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	49,000	14 700,00	0,000	0,00	49,000	14 700,00	59,000	17 700,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	124,000	32 860,00	0,000	0,00	124,000	32 860,00	156,000	41 340,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**0,00**		**131 400,00**		**131 400,00**		**167 050,25**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	0,000	0,00	65,000	85 800,00	65,000	85 800,00	33,000	43 560,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	0,000	0,00	1,000	1 850,00	1,000	1 850,00	0,750	1 387,50
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	0,000	0,00	25,000	43 750,00	25,000	43 750,00	69,773	122 102,75
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**0,00**		**7 955,00**		**7 955,00**		**26 323,24**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	0,000	0,00	1,500	6 000,00	1,500	6 000,00	4,661	18 644,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	0,000	0,00	2,500	1 600,00	2,500	1 600,00	9,820	6 284,80
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	0,000	0,00	2,500	355,00	2,500	355,00	9,820	1 394,44
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**426 032,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	108,000	70 200,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**0,00**		**737 099,35**		**737 099,35**		**8 815 290,07**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	0,000	0,00	65,000	16 250,00	65,000	16 250,00	94,440	23 610,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	0,000	0,00	65,000	10 075,00	65,000	10 075,00	94,440	14 638,20
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	11 980,80
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	0,000	0,00	374,000	20 083,80	374,000	20 083,80	1 900,000	102 030,00
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	0,000	0,00	280,000	8 680,00	280,000	8 680,00	1 576,800	48 880,80
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	0,000	0,00	75,000	3 217,50	75,000	3 217,50	439,800	18 867,42
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	0,000	0,00	19,000	815,10	19,000	815,10	110,800	4 753,32
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	0,000	0,00	85,000	4 088,50	85,000	4 088,50	541,800	26 060,58
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	0,000	0,00	89,000	4 120,70	89,000	4 120,70	569,140	26 351,18
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	0,000	0,00	70,000	66 500,00	70,000	66 500,00	92,000	87 400,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	0,000	0,00	73,000	23 360,00	73,000	23 360,00	97,100	31 072,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	0,000	0,00	95,000	90 250,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	0,000	0,00	95,000	31 825,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepicích kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	0,000	0,00	180,000	171 000,00	180,000	171 000,00	1 921,000	1 824 950,00
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	0,000	0,00	189,000	139 860,00	189,000	139 860,00	2 017,050	1 492 617,00
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	0,000	0,00	95,000	5 510,00	95,000	5 510,00	288,250	16 718,50
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	0,000	0,00	250,000	2 500,00	250,000	2 500,00	1 914,840	19 148,40
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	0,000	0,00	250,000	15 500,00	250,000	15 500,00	1 914,840	118 720,08
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	0,000	0,00	70,000	6 440,00	70,000	6 440,00	390,000	35 880,00
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	0,000	0,00	10,000	950,00	10,000	950,00	78,000	7 410,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	0,000	0,00	60,000	16 500,00	60,000	16 500,00	358,000	98 450,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 582,000	1 396 980,00
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 582,000	193 786,20
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	0,000	0,00	30,000	3 900,00	30,000	3 900,00	281,000	36 530,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	0,000	0,00	140,000	3 290,00	140,000	3 290,00	548,000	12 878,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	**9.00**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**0,00**		**219 546,00**		**219 546,00**		**2 263 492,04**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	0,000	0,00	450,000	38 160,00	450,000	38 160,00	3 778,900	320 450,72
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	0,000	0,00	55 800,000	51 894,00	55 800,000	51 894,00	451 668,000	420 051,24
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	0,000	0,00	450,000	10 755,00	450,000	10 755,00	3 778,900	90 315,71
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	0,000	0,00	55 800,000	20 646,00	55 800,000	20 646,00	451 668,000	167 117,16
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	3 000,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 400,000	9 408,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	648,000	42 573,60
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	0,000	0,00	730,000	56 867,00	730,000	56 867,00	6 188,000	482 045,20
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotés	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	**998**	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**210 576,89**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	479,674	210 576,89
	C	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**6 072,84**		**1 377 370,31**		**1 383 443,15**		**12 648 764,08**
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**0,00**		**474 850,40**		**474 850,40**		**5 559 016,78**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	0,000	0,00	350,000	5 355,00	350,000	5 355,00	4 218,250	64 539,23
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,000	0,00	0,100	5 850,00	0,100	5 850,00	1,362	79 677,00
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	0,000	0,00	350,000	40 950,00	350,000	40 950,00	4 218,250	493 535,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	0,000	0,00	406,000	79 170,00	406,000	79 170,00	4 918,295	959 067,53
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	0,000	0,00	70,000	7 420,00	70,000	7 420,00	899,000	95 294,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	0,000	0,00	110,000	18 700,00	110,000	18 700,00	1 370,000	232 900,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	0,000	0,00	110,000	18 700,00	110,000	18 700,00	1 370,000	232 900,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	0,000	0,00	5,000	1 860,00	5,000	1 860,00	33,000	12 276,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	0,000	0,00	65,000	16 250,00	65,000	16 250,00	815,000	203 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	0,000	0,00	8,000	1 272,00	8,000	1 272,00	30,000	4 770,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	0,000	0,00	350,000	87 500,00	350,000	87 500,00	4 606,250	1 151 562,50
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	0,000	0,00	395,000	98 750,00	395,000	98 750,00	5 552,500	1 388 125,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	0,000	0,00	350,000	19 425,00	350,000	19 425,00	4 218,250	234 112,88
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	0,000	0,00	420,000	11 642,40	420,000	11 642,40	5 061,900	140 315,87
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,250	7 500,00	0,250	7 500,00	0,750	22 500,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,250	17 500,00	0,250	17 500,00	0,750	52 500,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	0,000	0,00	4,000	15 200,00	4,000	15 200,00	11,000	41 800,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	0,000	0,00	4,000	11 600,00	4,000	11 600,00	11,000	31 900,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	0,000	0,00	5 400,000	10 206,00	5 400,000	10 206,00	62 164,827	117 491,52
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**0,00**		**526 220,00**		**526 220,00**		**4 443 275,80**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	0,000	0,00	40,000	1 900,00	40,000	1 900,00	168,000	7 980,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	0,000	0,00	44,000	6 424,00	44,000	6 424,00	184,800	26 980,80
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	0,000	0,00	700,000	45 500,00	700,000	45 500,00	6 475,161	420 885,47
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	0,000	0,00	770,000	232 540,00	770,000	232 540,00	2 134,520	644 625,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 988,157	2 020 203,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	0,000	0,00	90,000	1 782,00	90,000	1 782,00	932,000	18 453,60
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	0,000	0,00	95,000	5 510,00	95,000	5 510,00	978,100	56 729,80
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	0,000	0,00	350,000	47 250,00	350,000	47 250,00	3 475,000	469 125,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	0,000	0,00	350,000	26 950,00	350,000	26 950,00	699,000	53 823,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	0,000	0,00	48,000	127 200,00	48,000	127 200,00	98,860	261 979,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	0,000	0,00	10,000	23 000,00	10,000	23 000,00	164,845	379 143,50
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	0,000	0,00	5 200,000	8 164,00	5 200,000	8 164,00	53 087,258	83 347,00
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**0,00**		**42 000,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**0,00**		**83 105,60**		**83 105,60**		**632 598,06**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	0,000	0,00	50,000	56 000,00	50,000	56 000,00	435,450	487 704,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špaliček pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	0,000	0,00	100,000	9 000,00	100,000	9 000,00	922,000	82 980,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	0,000	0,00	420,000	1 335,60	420,000	1 335,60	8 054,735	25 614,06
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**808 718,95**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	93,240	69 930,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	232,186	392 394,34
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	88,000	29 920,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,600	299 005,14
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 112,887	7 220,47
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**296 496,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	7 372,80
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	61,440	7 372,80
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obruči	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včteně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dilenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **1.12.2025 - 31.12.2025**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 2.1.2026 13:17**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	2 802 383,40	3 922 030,50	6 724 413,90	24 070 650,19

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	222 667,40	722 325,58	944 992,98	2 320 266,57
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	2 579 716,00	3 199 704,92	5 779 420,92	21 559 383,62
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**2 802 383,40**	**3 922 030,50**	**6 724 413,90**	**24 070 650,19**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA	Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 2.1.2026	Datum: 6.01.2026
V: TÁBOŘE	V: TÁBOŘE
podpis:	podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.12.2025 - 31.12.2025

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		2 802 383,40		3 922 030,50		6 724 413,90		24 070 650,19
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		222 667,40		722 325,58		944 992,98		2 320 266,57
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		82 138,30		503 304,38		585 442,68		1 578 257,70
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		31 722,24		14 444,36		46 166,60		11 610,83
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	192,000	31 722,24	87,425	14 444,36	279,425	46 166,60	70,275	11 610,83
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		18 616,06		8 510,34		27 126,40		6 914,92
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	73,000	12 061,06	32,750	5 410,96	105,750	17 472,02	25,250	4 171,80
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	2,300	6 555,00	1,088	3 099,38	3,388	9 654,38	0,963	2 743,12
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		31 800,00		480 349,68		512 149,68		1 559 731,95
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	24,000	25 440,00	114,686	121 567,58	138,686	147 007,58	219,709	232 891,12
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	24,000	6 360,00	114,686	30 391,90	138,686	36 751,90	219,709	58 222,78
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	0,000	0,00	2 179,042	23 969,46	2 179,042	23 969,46	4 630,463	50 935,10
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	0,000	0,00	35,698	20 169,26	35,698	20 169,26	142,791	80 677,03
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	0,000	0,00	35,981	284 251,48	35,981	284 251,48	143,925	1 137 005,92
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		140 529,10		219 021,20		359 550,30		742 008,87
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		51 341,50		157 608,98		208 950,48		579 094,39
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	350,000	22 680,00	654,200	42 392,16	1 004,200	65 072,16	2 266,800	146 888,64
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	2 450,000	22 760,50	4 579,400	42 542,63	7 029,400	65 303,13	15 867,600	147 410,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	70,000	5 901,00	862,090	72 674,19	932,090	78 575,19	3 378,360	284 795,75
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		12 810,00		23 943,72		36 753,72		82 964,88
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	350,000	12 810,00	654,200	23 943,72	1 004,200	36 753,72	2 266,800	82 964,88
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		52 455,90		37 468,50		89 924,40		79 949,60
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	178,850	41 135,50	127,750	29 382,50	306,600	70 518,00	204,400	47 012,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	108,850	11 320,40	77,750	8 086,00	186,600	19 406,40	124,400	12 937,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		2 579 716,00		3 199 704,92		5 779 420,92		21 559 383,62
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		1 196 272,85		1 098 731,86		2 295 004,71		11 011 592,60
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		52 712,50		42 810,59		95 523,09		99 709,38
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	21,000	3 906,00	14,400	2 678,40	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	16,000	11 920,00	14,256	10 620,72	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	32,000	19 200,00	24,675	14 805,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	8,000	2 496,00	7,403	2 309,58	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	105,000	2 488,50	74,025	1 754,39	179,025	4 242,89	67,725	1 605,09
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	9,000	1 503,00	7,403	1 236,22	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	21,000	6 090,00	14,805	4 293,45	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	11,000	242,00	7,403	162,86	18,403	404,86	6,273	137,99
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	31,000	4 867,00	31,529	4 949,97	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**47 560,00**		**31 980,00**		**79 540,00**		**27 060,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	49,000	14 700,00	32,400	9 720,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	124,000	32 860,00	84,000	22 260,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**131 400,00**		**88 697,50**		**220 097,50**		**78 352,75**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	65,000	85 800,00	33,000	43 560,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,000	1 850,00	0,750	1 387,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	25,000	43 750,00	25,000	43 750,00	50,000	87 500,00	44,773	78 352,75
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**7 955,00**		**3 573,00**		**11 528,00**		**22 750,24**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	1,500	6 000,00	0,600	2 400,00	2,100	8 400,00	4,061	16 244,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	2,500	1 600,00	1,500	960,00	4,000	2 560,00	8,320	5 324,80
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	2,500	355,00	1,500	213,00	4,000	568,00	8,320	1 181,44
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**0,00**		**16 250,00**		**16 250,00**		**409 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	0,000	0,00	25,000	16 250,00	25,000	16 250,00	83,000	53 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**737 099,35**		**759 936,18**		**1 497 035,53**		**8 055 353,89**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	65,000	16 250,00	0,000	0,00	65,000	16 250,00	94,440	23 610,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	65,000	10 075,00	0,000	0,00	65,000	10 075,00	94,440	14 638,20
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	0,000	0,00	30,000	5 850,00	30,000	5 850,00	31,440	6 130,80
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	374,000	20 083,80	0,000	0,00	374,000	20 083,80	1 900,000	102 030,00
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	280,000	8 680,00	0,000	0,00	280,000	8 680,00	1 576,800	48 880,80
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	75,000	3 217,50	0,000	0,00	75,000	3 217,50	439,800	18 867,42
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	19,000	815,10	0,000	0,00	19,000	815,10	110,800	4 753,32
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	85,000	4 088,50	0,000	0,00	85,000	4 088,50	541,800	26 060,58
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	89,000	4 120,70	0,000	0,00	89,000	4 120,70	569,140	26 351,18
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	70,000	66 500,00	92,000	87 400,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	73,000	23 360,00	97,100	31 072,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	0,000	0,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	0,000	0,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	180,000	171 000,00	273,130	259 473,50	453,130	430 473,50	1 647,870	1 565 476,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	189,000	139 860,00	286,787	212 222,01	475,787	352 082,01	1 730,264	1 280 394,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	95,000	5 510,00	45,990	2 667,42	140,990	8 177,42	242,260	14 051,08
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	250,000	2 500,00	259,781	2 597,81	509,781	5 097,81	1 655,059	16 550,59
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	250,000	15 500,00	259,781	16 106,41	509,781	31 606,41	1 655,059	102 613,67
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	70,000	6 440,00	55,200	5 078,40	125,200	11 518,40	334,800	30 801,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	10,000	950,00	0,000	0,00	10,000	950,00	78,000	7 410,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	60,000	16 500,00	75,000	20 625,00	135,000	37 125,00	283,000	77 825,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková středněrznná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	0,000	0,00	250,740	97 788,60	250,740	97 788,60	3 331,260	1 299 191,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	0,000	0,00	250,740	13 565,03	250,740	13 565,03	3 331,260	180 221,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	30,000	3 900,00	35,000	4 550,00	65,000	8 450,00	246,000	31 980,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	140,000	3 290,00	40,000	940,00	180,000	4 230,00	508,000	11 938,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**219 546,00**		**155 484,59**		**375 030,59**		**2 108 007,45**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	450,000	38 160,00	422,890	35 861,07	872,890	74 021,07	3 356,010	284 589,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	55 800,000	51 894,00	50 746,800	47 194,52	106 546,800	99 088,52	400 921,200	372 856,72
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	450,000	10 755,00	422,890	10 107,07	872,890	20 862,07	3 356,010	80 208,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	55 800,000	20 646,00	50 746,800	18 776,32	106 546,800	39 422,32	400 921,200	148 340,84
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	0,000	0,00	7,000	1 400,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	0,000	0,00	1 128,000	4 421,76	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	648,000	42 573,60
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	730,000	56 867,00	484,260	37 723,85	1 214,260	94 590,85	5 703,740	444 321,35
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**210 576,89**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	479,674	210 576,89
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**1 383 443,15**		**2 100 973,06**		**3 484 416,21**		**10 547 791,02**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**474 850,40**		**867 242,21**		**1 342 092,61**		**4 691 774,57**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	350,000	5 355,00	690,000	10 557,00	1 040,000	15 912,00	3 528,250	53 982,23
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,100	5 850,00	0,219	12 829,05	0,319	18 679,05	1,143	66 847,95
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	350,000	40 950,00	690,000	80 730,00	1 040,000	121 680,00	3 528,250	412 805,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	406,000	79 170,00	759,000	148 005,00	1 165,000	227 175,00	4 159,295	811 062,53
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	70,000	7 420,00	180,000	19 080,00	250,000	26 500,00	719,000	76 214,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	110,000	18 700,00	220,000	37 400,00	330,000	56 100,00	1 150,000	195 500,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	110,000	18 700,00	180,000	30 600,00	290,000	49 300,00	1 190,000	202 300,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	5,000	1 860,00	10,000	3 720,00	15,000	5 580,00	23,000	8 556,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	65,000	16 250,00	180,000	45 000,00	245,000	61 250,00	635,000	158 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	8,000	1 272,00	8,000	1 272,00	16,000	2 544,00	22,000	3 498,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	350,000	87 500,00	690,000	172 500,00	1 040,000	260 000,00	3 916,250	979 062,50
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	395,000	98 750,00	828,000	207 000,00	1 223,000	305 750,00	4 724,500	1 181 125,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	350,000	19 425,00	690,000	38 295,00	1 040,000	57 720,00	3 528,250	195 817,88
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	420,000	11 642,40	828,000	22 952,16	1 248,000	34 594,56	4 233,900	117 363,71
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,250	7 500,00	0,150	4 500,00	0,400	12 000,00	0,600	18 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,250	17 500,00	0,150	10 500,00	0,400	28 000,00	0,600	42 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	4,000	15 200,00	0,000	0,00	4,000	15 200,00	11,000	41 800,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	4,000	11 600,00	0,000	0,00	4,000	11 600,00	11,000	31 900,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	5 400,000	10 206,00	11 800,000	22 302,00	17 200,000	32 508,00	50 364,827	95 189,52
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**526 220,00**		**886 386,01**		**1 412 606,01**		**3 556 889,79**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	40,000	1 900,00	0,000	0,00	40,000	1 900,00	168,000	7 980,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	44,000	6 424,00	0,000	0,00	44,000	6 424,00	184,800	26 980,80
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	700,000	45 500,00	1 377,000	89 505,00	2 077,000	135 005,00	5 098,161	331 380,47
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	770,000	232 540,00	1 510,000	456 020,00	2 280,000	688 560,00	624,520	188 605,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 988,157	2 020 203,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	90,000	1 782,00	186,000	3 682,80	276,000	5 464,80	746,000	14 770,80
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	95,000	5 510,00	195,000	11 310,00	290,000	16 820,00	783,100	45 419,80
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	350,000	47 250,00	0,000	0,00	350,000	47 250,00	3 475,000	469 125,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	350,000	26 950,00	699,000	53 823,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	48,000	127 200,00	98,860	261 979,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	10,000	23 000,00	0,000	0,00	10,000	23 000,00	164,845	379 143,50
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	5 200,000	8 164,00	6 411,598	10 066,21	11 611,598	18 230,21	46 675,660	73 280,79
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**83 105,60**		**124 095,97**		**207 201,57**		**508 502,09**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	50,000	56 000,00	80,000	89 600,00	130,000	145 600,00	355,450	398 104,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špaliček pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	100,000	9 000,00	176,000	15 840,00	276,000	24 840,00	746,000	67 140,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	0,000	0,00	20,000	16 500,00	20,000	16 500,00	24,000	19 800,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	420,000	1 335,60	677,979	2 155,97	1 097,979	3 491,57	7 376,756	23 458,09
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**0,00**		**98 448,87**		**98 448,87**		**710 270,08**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	0,000	0,00	18,648	13 986,00	18,648	13 986,00	74,592	55 944,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	0,000	0,00	46,437	78 478,87	46,437	78 478,87	185,749	313 915,47
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	0,000	0,00	17,600	5 984,00	17,600	5 984,00	70,400	23 936,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,600	299 005,14
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 112,887	7 220,47
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**0,00**		**124 800,00**		**124 800,00**		**171 696,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	20,000	2 400,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	0,000	0,00	20,000	2 400,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včeně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	VRN + ON				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **1.1.2026 - 31.1.2026**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 3.2.2026 11:50**
Číslo stavby
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

Č. stavby objednatele:

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	6 724 413,90	1 141 088,76	7 865 502,66	22 929 561,43

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	944 992,98	0,00	944 992,98	2 320 266,57
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	5 779 420,92	1 141 088,76	6 920 509,68	20 418 294,86
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**6 724 413,90**	**1 141 088,76**	**7 865 502,66**	**22 929 561,43**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA

Datum:

V:

podpis: TÁBOŘE 3. 2. 2026

Za zhotovitele:

Datum: 4.02.2026

V: Táboře

podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.1.2026 - 31.1.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		6 724 413,90		1 141 088,76		7 865 502,66		22 929 561,43
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		944 992,98		0,00		944 992,98		2 320 266,57
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		585 442,68		0,00		585 442,68		1 578 257,70
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		46 166,60		0,00		46 166,60		11 610,83
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	279,425	46 166,60	0,000	0,00	279,425	46 166,60	70,275	11 610,83
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		27 126,40		0,00		27 126,40		6 914,92
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	105,750	17 472,02	0,000	0,00	105,750	17 472,02	25,250	4 171,80
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	3,388	9 654,38	0,000	0,00	3,388	9 654,38	0,963	2 743,12
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		512 149,68		0,00		512 149,68		1 559 731,95
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	138,686	147 007,58	0,000	0,00	138,686	147 007,58	219,709	232 891,12
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	138,686	36 751,90	0,000	0,00	138,686	36 751,90	219,709	58 222,78
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	2 179,042	23 969,46	0,000	0,00	2 179,042	23 969,46	4 630,463	50 935,10
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	35,698	20 169,26	0,000	0,00	35,698	20 169,26	142,791	80 677,03
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	35,981	284 251,48	0,000	0,00	35,981	284 251,48	143,925	1 137 005,92
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		359 550,30		0,00		359 550,30		742 008,87
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		208 950,48		0,00		208 950,48		579 094,39
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	1 004,200	65 072,16	0,000	0,00	1 004,200	65 072,16	2 266,800	146 888,64
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	7 029,400	65 303,13	0,000	0,00	7 029,400	65 303,13	15 867,600	147 410,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	932,090	78 575,19	0,000	0,00	932,090	78 575,19	3 378,360	284 795,75
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		36 753,72		0,00		36 753,72		82 964,88
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	1 004,200	36 753,72	0,000	0,00	1 004,200	36 753,72	2 266,800	82 964,88
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		89 924,40		0,00		89 924,40		79 949,60
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	306,600	70 518,00	0,000	0,00	306,600	70 518,00	204,400	47 012,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	186,600	19 406,40	0,000	0,00	186,600	19 406,40	124,400	12 937,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		5 779 420,92		1 141 088,76		6 920 509,68		20 418 294,86
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		2 295 004,71		0,00		2 295 004,71		11 011 592,60
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		95 523,09		0,00		95 523,09		99 709,38
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	35,400	6 584,40	0,000	0,00	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	30,256	22 540,72	0,000	0,00	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	56,675	34 005,00	0,000	0,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	15,403	4 805,58	0,000	0,00	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	179,025	4 242,89	0,000	0,00	179,025	4 242,89	67,725	1 605,09
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	16,403	2 739,22	0,000	0,00	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	35,805	10 383,45	0,000	0,00	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	18,403	404,86	0,000	0,00	18,403	404,86	6,273	137,99
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**79 540,00**		**0,00**		**79 540,00**		**27 060,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	81,400	24 420,00	0,000	0,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	208,000	55 120,00	0,000	0,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**220 097,50**		**0,00**		**220 097,50**		**78 352,75**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	50,000	87 500,00	0,000	0,00	50,000	87 500,00	44,773	78 352,75
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**11 528,00**		**0,00**		**11 528,00**		**22 750,24**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	2,100	8 400,00	0,000	0,00	2,100	8 400,00	4,061	16 244,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	4,000	2 560,00	0,000	0,00	4,000	2 560,00	8,320	5 324,80
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	4,000	568,00	0,000	0,00	4,000	568,00	8,320	1 181,44
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**16 250,00**		**0,00**		**16 250,00**		**409 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	25,000	16 250,00	0,000	0,00	25,000	16 250,00	83,000	53 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**1 497 035,53**		**0,00**		**1 497 035,53**		**8 055 353,89**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	65,000	16 250,00	0,000	0,00	65,000	16 250,00	94,440	23 610,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	65,000	10 075,00	0,000	0,00	65,000	10 075,00	94,440	14 638,20
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	30,000	5 850,00	0,000	0,00	30,000	5 850,00	31,440	6 130,80
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	374,000	20 083,80	0,000	0,00	374,000	20 083,80	1 900,000	102 030,00
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	280,000	8 680,00	0,000	0,00	280,000	8 680,00	1 576,800	48 880,80
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	75,000	3 217,50	0,000	0,00	75,000	3 217,50	439,800	18 867,42
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	19,000	815,10	0,000	0,00	19,000	815,10	110,800	4 753,32
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	85,000	4 088,50	0,000	0,00	85,000	4 088,50	541,800	26 060,58
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	89,000	4 120,70	0,000	0,00	89,000	4 120,70	569,140	26 351,18
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	0,000	0,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	0,000	0,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný svstém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	453,130	430 473,50	0,000	0,00	453,130	430 473,50	1 647,870	1 565 476,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	475,787	352 082,01	0,000	0,00	475,787	352 082,01	1 730,264	1 280 394,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	140,990	8 177,42	0,000	0,00	140,990	8 177,42	242,260	14 051,08
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	509,781	5 097,81	0,000	0,00	509,781	5 097,81	1 655,059	16 550,59
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	509,781	31 606,41	0,000	0,00	509,781	31 606,41	1 655,059	102 613,67
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	125,200	11 518,40	0,000	0,00	125,200	11 518,40	334,800	30 801,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	10,000	950,00	0,000	0,00	10,000	950,00	78,000	7 410,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	135,000	37 125,00	0,000	0,00	135,000	37 125,00	283,000	77 825,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	250,740	97 788,60	0,000	0,00	250,740	97 788,60	3 331,260	1 299 191,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	250,740	13 565,03	0,000	0,00	250,740	13 565,03	3 331,260	180 221,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	65,000	8 450,00	0,000	0,00	65,000	8 450,00	246,000	31 980,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	180,000	4 230,00	0,000	0,00	180,000	4 230,00	508,000	11 938,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**375 030,59**		**0,00**		**375 030,59**		**2 108 007,45**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	872,890	74 021,07	0,000	0,00	872,890	74 021,07	3 356,010	284 589,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	106 546,800	99 088,52	0,000	0,00	106 546,800	99 088,52	400 921,200	372 856,72
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	872,890	20 862,07	0,000	0,00	872,890	20 862,07	3 356,010	80 208,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	106 546,800	39 422,32	0,000	0,00	106 546,800	39 422,32	400 921,200	148 340,84
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	7,000	1 400,00	0,000	0,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	1 128,000	4 421,76	0,000	0,00	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	648,000	42 573,60
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	1 214,260	94 590,85	0,000	0,00	1 214,260	94 590,85	5 703,740	444 321,35
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení kominu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotes	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**210 576,89**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	479,674	210 576,89
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**3 484 416,21**		**1 141 088,76**		**4 625 504,97**		**9 406 702,26**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**1 342 092,61**		**538 272,76**		**1 880 365,37**		**4 153 501,81**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	1 040,000	15 912,00	420,000	6 426,00	1 460,000	22 338,00	3 108,250	47 556,23
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,319	18 679,05	0,150	8 775,00	0,469	27 454,05	0,993	58 072,95
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	1 040,000	121 680,00	420,000	49 140,00	1 460,000	170 820,00	3 108,250	363 665,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	1 165,000	227 175,00	487,000	94 965,00	1 652,000	322 140,00	3 672,295	716 097,53
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	250,000	26 500,00	110,000	11 660,00	360,000	38 160,00	609,000	64 554,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	330,000	56 100,00	180,000	30 600,00	510,000	86 700,00	970,000	164 900,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	290,000	49 300,00	180,000	30 600,00	470,000	79 900,00	1 010,000	171 700,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	15,000	5 580,00	0,000	0,00	15,000	5 580,00	23,000	8 556,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	245,000	61 250,00	140,000	35 000,00	385,000	96 250,00	495,000	123 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	16,000	2 544,00	3,000	477,00	19,000	3 021,00	19,000	3 021,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	1 040,000	260 000,00	420,000	105 000,00	1 460,000	365 000,00	3 496,250	874 062,50
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	1 223,000	305 750,00	504,000	126 000,00	1 727,000	431 750,00	4 220,500	1 055 125,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	1 040,000	57 720,00	340,000	18 870,00	1 380,000	76 590,00	3 188,250	176 947,88
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	1 248,000	34 594,56	408,000	11 309,76	1 656,000	45 904,32	3 825,900	106 053,95
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,400	12 000,00	0,000	0,00	0,400	12 000,00	0,600	18 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,400	28 000,00	0,000	0,00	0,400	28 000,00	0,600	42 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	4,000	15 200,00	0,000	0,00	4,000	15 200,00	11,000	41 800,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	4,000	11 600,00	0,000	0,00	4,000	11 600,00	11,000	31 900,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	17 200,000	32 508,00	5 000,000	9 450,00	22 200,000	41 958,00	45 364,827	85 739,52
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**1 412 606,01**		**602 816,00**		**2 015 422,01**		**2 954 073,79**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	40,000	1 900,00	0,000	0,00	40,000	1 900,00	168,000	7 980,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	44,000	6 424,00	0,000	0,00	44,000	6 424,00	184,800	26 980,80
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	2 077,000	135 005,00	840,000	54 600,00	2 917,000	189 605,00	4 258,161	276 780,47
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 280,000	688 560,00	0,000	0,00	2 280,000	688 560,00	624,520	188 605,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	0,000	0,00	924,000	374 220,00	924,000	374 220,00	4 064,157	1 645 983,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	276,000	5 464,80	80,000	1 584,00	356,000	7 048,80	666,000	13 186,80
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	290,000	16 820,00	84,000	4 872,00	374,000	21 692,00	699,100	40 547,80
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	350,000	47 250,00	420,000	56 700,00	770,000	103 950,00	3 055,000	412 425,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	10,000	23 000,00	40,000	92 000,00	50,000	115 000,00	124,845	287 143,50
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	11 611,598	18 230,21	12 000,000	18 840,00	23 611,598	37 070,21	34 675,660	54 440,79
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**207 201,57**		**0,00**		**207 201,57**		**508 502,09**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	130,000	145 600,00	0,000	0,00	130,000	145 600,00	355,450	398 104,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	276,000	24 840,00	0,000	0,00	276,000	24 840,00	746,000	67 140,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	20,000	16 500,00	0,000	0,00	20,000	16 500,00	24,000	19 800,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	1 097,979	3 491,57	0,000	0,00	1 097,979	3 491,57	7 376,756	23 458,09
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**98 448,87**		**0,00**		**98 448,87**		**710 270,08**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	18,648	13 986,00	0,000	0,00	18,648	13 986,00	74,592	55 944,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	46,437	78 478,87	0,000	0,00	46,437	78 478,87	185,749	313 915,47
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	17,600	5 984,00	0,000	0,00	17,600	5 984,00	70,400	23 936,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,600	299 005,14
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 112,887	7 220,47
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**124 800,00**		**0,00**		**124 800,00**		**171 696,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	0,000	0,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	0,000	0,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včteně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba:	**Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor**		
		Cena z rozpočtu:	**30 795 064,09**
Období:	**1.2.2026 - 28.2.2026**		
Stav období:	**SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**		
Schválil/a:	**Antonín Nehoda 2.3.2026 13:10**		
Číslo stavby		Č. stavby objednatele:	
Místo:	Stránského 2291, Tábor, Česko		

ZHOTOVITEL

Název:	**Vasyl Chopyk**	IČO:	28103149
Sídlo:	**Chýnovská 259**		
	Tábor - Měšice	**39156**	

OBJEDNATEL

Název:	**DK OPEN, spol. s r.o.**	IČO:	48200620
Sídlo:	**Jarošovská 1336**		
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	**37701**	

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	7 865 502,66	1 811 386,92	9 676 889,58	21 118 174,51

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	944 992,98	0,00	944 992,98	2 320 266,57
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	6 920 509,68	1 811 386,92	8 731 896,60	18 606 907,94
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**7 865 502,66**	**1 811 386,92**	**9 676 889,58**	**21 118 174,51**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA	Za zhotovitele: VASYL CHOPYK CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929 TEL +420 777 677 728 chopyk.vasyl@gmail.com
Datum: 2. 3. 2026	Datum: 2.03.2026
V: TÁBOŘE	V: Táboře
podpis:	podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.2.2026 - 28.2.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice	IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy		Číslo stavby Č. smlouvy	

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		7 865 502,66		1 811 386,92		9 676 889,58		21 118 174,51
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		944 992,98		0,00		944 992,98		2 320 266,57
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		585 442,68		0,00		585 442,68		1 578 257,70
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		46 166,60		0,00		46 166,60		11 610,83
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	279,425	46 166,60	0,000	0,00	279,425	46 166,60	70,275	11 610,83
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		27 126,40		0,00		27 126,40		6 914,92
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	105,750	17 472,02	0,000	0,00	105,750	17 472,02	25,250	4 171,80
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	3,388	9 654,38	0,000	0,00	3,388	9 654,38	0,963	2 743,12
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		512 149,68		0,00		512 149,68		1 559 731,95
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	138,686	147 007,58	0,000	0,00	138,686	147 007,58	219,709	232 891,12
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	138,686	36 751,90	0,000	0,00	138,686	36 751,90	219,709	58 222,78
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	2 179,042	23 969,46	0,000	0,00	2 179,042	23 969,46	4 630,463	50 935,10
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	35,698	20 169,26	0,000	0,00	35,698	20 169,26	142,791	80 677,03
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	35,981	284 251,48	0,000	0,00	35,981	284 251,48	143,925	1 137 005,92
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		359 550,30		0,00		359 550,30		742 008,87
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		208 950,48		0,00		208 950,48		579 094,39
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	1 004,200	65 072,16	0,000	0,00	1 004,200	65 072,16	2 266,800	146 888,64
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	7 029,400	65 303,13	0,000	0,00	7 029,400	65 303,13	15 867,600	147 410,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	932,090	78 575,19	0,000	0,00	932,090	78 575,19	3 378,360	284 795,75
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		36 753,72		0,00		36 753,72		82 964,88
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	1 004,200	36 753,72	0,000	0,00	1 004,200	36 753,72	2 266,800	82 964,88
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		89 924,40		0,00		89 924,40		79 949,60
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	306,600	70 518,00	0,000	0,00	306,600	70 518,00	204,400	47 012,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	186,600	19 406,40	0,000	0,00	186,600	19 406,40	124,400	12 937,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		6 920 509,68		1 811 386,92		8 731 896,60		18 606 907,94
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		2 295 004,71		22 000,00		2 317 004,71		10 989 592,60
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		95 523,09		0,00		95 523,09		99 709,38
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	35,400	6 584,40	0,000	0,00	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	30,256	22 540,72	0,000	0,00	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	56,675	34 005,00	0,000	0,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	15,403	4 805,58	0,000	0,00	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	179,025	4 242,89	0,000	0,00	179,025	4 242,89	67,725	1 605,09
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	16,403	2 739,22	0,000	0,00	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	35,805	10 383,45	0,000	0,00	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	18,403	404,86	0,000	0,00	18,403	404,86	6,273	137,99
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**79 540,00**		**0,00**		**79 540,00**		**27 060,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	81,400	24 420,00	0,000	0,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	208,000	55 120,00	0,000	0,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**220 097,50**		**0,00**		**220 097,50**		**78 352,75**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	50,000	87 500,00	0,000	0,00	50,000	87 500,00	44,773	78 352,75
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**11 528,00**		**0,00**		**11 528,00**		**22 750,24**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	2,100	8 400,00	0,000	0,00	2,100	8 400,00	4,061	16 244,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	4,000	2 560,00	0,000	0,00	4,000	2 560,00	8,320	5 324,80
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	4,000	568,00	0,000	0,00	4,000	568,00	8,320	1 181,44
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**16 250,00**		**0,00**		**16 250,00**		**409 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	25,000	16 250,00	0,000	0,00	25,000	16 250,00	83,000	53 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**1 497 035,53**		**0,00**		**1 497 035,53**		**8 055 353,89**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	65,000	16 250,00	0,000	0,00	65,000	16 250,00	94,440	23 610,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	65,000	10 075,00	0,000	0,00	65,000	10 075,00	94,440	14 638,20
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	30,000	5 850,00	0,000	0,00	30,000	5 850,00	31,440	6 130,80
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	374,000	20 083,80	0,000	0,00	374,000	20 083,80	1 900,000	102 030,00
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	280,000	8 680,00	0,000	0,00	280,000	8 680,00	1 576,800	48 880,80
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	75,000	3 217,50	0,000	0,00	75,000	3 217,50	439,800	18 867,42
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	19,000	815,10	0,000	0,00	19,000	815,10	110,800	4 753,32
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	85,000	4 088,50	0,000	0,00	85,000	4 088,50	541,800	26 060,58
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	89,000	4 120,70	0,000	0,00	89,000	4 120,70	569,140	26 351,18
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	0,000	0,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	0,000	0,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	453,130	430 473,50	0,000	0,00	453,130	430 473,50	1 647,870	1 565 476,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	475,787	352 082,01	0,000	0,00	475,787	352 082,01	1 730,264	1 280 394,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	140,990	8 177,42	0,000	0,00	140,990	8 177,42	242,260	14 051,08
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	509,781	5 097,81	0,000	0,00	509,781	5 097,81	1 655,059	16 550,59
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	509,781	31 606,41	0,000	0,00	509,781	31 606,41	1 655,059	102 613,67
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	125,200	11 518,40	0,000	0,00	125,200	11 518,40	334,800	30 801,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	10,000	950,00	0,000	0,00	10,000	950,00	78,000	7 410,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	135,000	37 125,00	0,000	0,00	135,000	37 125,00	283,000	77 825,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková středněrznná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	250,740	97 788,60	0,000	0,00	250,740	97 788,60	3 331,260	1 299 191,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	250,740	13 565,03	0,000	0,00	250,740	13 565,03	3 331,260	180 221,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	65,000	8 450,00	0,000	0,00	65,000	8 450,00	246,000	31 980,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	180,000	4 230,00	0,000	0,00	180,000	4 230,00	508,000	11 938,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**375 030,59**		**22 000,00**		**397 030,59**		**2 086 007,45**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	872,890	74 021,07	0,000	0,00	872,890	74 021,07	3 356,010	284 589,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	106 546,800	99 088,52	0,000	0,00	106 546,800	99 088,52	400 921,200	372 856,72
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	872,890	20 862,07	0,000	0,00	872,890	20 862,07	3 356,010	80 208,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	106 546,800	39 422,32	0,000	0,00	106 546,800	39 422,32	400 921,200	148 340,84
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	7,000	1 400,00	0,000	0,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	1 128,000	4 421,76	0,000	0,00	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	648,000	42 573,60
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	1 214,260	94 590,85	0,000	0,00	1 214,260	94 590,85	5 703,740	444 321,35
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**210 576,89**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	479,674	210 576,89
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**4 625 504,97**		**1 789 386,92**		**6 414 891,89**		**7 617 315,34**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**1 880 365,37**		**842 876,92**		**2 723 242,29**		**3 310 624,89**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	1 460,000	22 338,00	655,000	10 021,50	2 115,000	32 359,50	2 453,250	37 534,73
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,469	27 454,05	0,180	10 530,00	0,649	37 984,05	0,813	47 542,95
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	1 460,000	170 820,00	655,000	76 635,00	2 115,000	247 455,00	2 453,250	287 030,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	1 652,000	322 140,00	763,000	148 785,00	2 415,000	470 925,00	2 909,295	567 312,53
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	360,000	38 160,00	150,000	15 900,00	510,000	54 060,00	459,000	48 654,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	510,000	86 700,00	240,000	40 800,00	750,000	127 500,00	730,000	124 100,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	470,000	79 900,00	240,000	40 800,00	710,000	120 700,00	770,000	130 900,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	15,000	5 580,00	0,000	0,00	15,000	5 580,00	23,000	8 556,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	385,000	96 250,00	180,000	45 000,00	565,000	141 250,00	315,000	78 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	19,000	3 021,00	5,000	795,00	24,000	3 816,00	14,000	2 226,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	1 460,000	365 000,00	655,000	163 750,00	2 115,000	528 750,00	2 841,250	710 312,50
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	1 727,000	431 750,00	786,000	196 500,00	2 513,000	628 250,00	3 434,500	858 625,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	1 380,000	76 590,00	655,000	36 352,50	2 035,000	112 942,50	2 533,250	140 595,38
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	1 656,000	45 904,32	786,000	21 787,92	2 442,000	67 692,24	3 039,900	84 266,03
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,400	12 000,00	0,000	0,00	0,400	12 000,00	0,600	18 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,400	28 000,00	0,000	0,00	0,400	28 000,00	0,600	42 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	4,000	15 200,00	3,000	11 400,00	7,000	26 600,00	8,000	30 400,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	4,000	11 600,00	3,000	8 700,00	7,000	20 300,00	8,000	23 200,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	22 200,000	41 958,00	8 000,000	15 120,00	30 200,000	57 078,00	37 364,827	70 619,52
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**2 015 422,01**		**884 910,00**		**2 900 332,01**		**2 069 163,79**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	40,000	1 900,00	0,000	0,00	40,000	1 900,00	168,000	7 980,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	44,000	6 424,00	0,000	0,00	44,000	6 424,00	184,800	26 980,80
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	2 917,000	189 605,00	1 310,000	85 150,00	4 227,000	274 755,00	2 948,161	191 630,47
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 280,000	688 560,00	0,000	0,00	2 280,000	688 560,00	624,520	188 605,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	924,000	374 220,00	1 441,000	583 605,00	2 365,000	957 825,00	2 623,157	1 062 378,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	356,000	7 048,80	150,000	2 970,00	506,000	10 018,80	516,000	10 216,80
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	374,000	21 692,00	150,000	8 700,00	524,000	30 392,00	549,100	31 847,80
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	770,000	103 950,00	655,000	88 425,00	1 425,000	192 375,00	2 400,000	324 000,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	50,000	115 000,00	45,000	103 500,00	95,000	218 500,00	79,845	183 643,50
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	23 611,598	37 070,21	8 000,000	12 560,00	31 611,598	49 630,21	26 675,660	41 880,79
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**207 201,57**		**0,00**		**207 201,57**		**508 502,09**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	130,000	145 600,00	0,000	0,00	130,000	145 600,00	355,450	398 104,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	276,000	24 840,00	0,000	0,00	276,000	24 840,00	746,000	67 140,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	20,000	16 500,00	0,000	0,00	20,000	16 500,00	24,000	19 800,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	1 097,979	3 491,57	0,000	0,00	1 097,979	3 491,57	7 376,756	23 458,09
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**98 448,87**		**61 600,00**		**160 048,87**		**648 670,08**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	18,648	13 986,00	10,000	7 500,00	28,648	21 486,00	64,592	48 444,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	46,437	78 478,87	30,000	50 700,00	76,437	129 178,87	155,749	263 215,47
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	17,600	5 984,00	10,000	3 400,00	27,600	9 384,00	60,400	20 536,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,600	299 005,14
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 112,887	7 220,47
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**124 800,00**		**0,00**		**124 800,00**		**171 696,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	0,000	0,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	0,000	0,00	20,000	2 400,00	41,440	4 972,80
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Střížky nad vchody kompletní D+M včteně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	VRN + ON				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **1.3.2026 - 31.3.2026**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 2.4.2026 11:15**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	9 676 889,58	5 854 007,96	15 530 897,54	15 264 166,55

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	944 992,98	0,00	944 992,98	2 320 266,57
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	8 731 896,60	5 854 007,96	14 585 904,56	12 752 899,98
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**9 676 889,58**	**5 854 007,96**	**15 530 897,54**	**15 264 166,55**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA
Datum: 2. 4. 2026
V: TÁBOŘE
podpis:

Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 2.04.2026
V: TÁBOŘE
podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO: 281 03 149 • DIČ: CZ8012163929
TEL.: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.3.2026 - 31.3.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620 Antonín Nehoda 2.4.2026 11:15	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		**Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,**					30 795 064,09		9 676 889,58		5 854 007,96		15 530 897,54		15 264 166,55
	O	SO 01	**BOURACÍ PRÁCE**					3 265 259,55		944 992,98		0,00		944 992,98		2 320 266,57
	C	HSV	**Práce a dodávky HSV**					2 163 700,38		585 442,68		0,00		585 442,68		1 578 257,70
	D	1.00	**Zemní práce**					57 777,43		46 166,60		0,00		46 166,60		11 610,83
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	279,425	46 166,60	0,000	0,00	279,425	46 166,60	70,275	11 610,83
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					34 041,32		27 126,40		0,00		27 126,40		6 914,92
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	105,750	17 472,02	0,000	0,00	105,750	17 472,02	25,250	4 171,80
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	3,388	9 654,38	0,000	0,00	3,388	9 654,38	0,963	2 743,12
	D	997.00	**Přesun sutě**					2 071 881,63		512 149,68		0,00		512 149,68		1 559 731,95
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	138,686	147 007,58	0,000	0,00	138,686	147 007,58	219,709	232 891,12
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	138,686	36 751,90	0,000	0,00	138,686	36 751,90	219,709	58 222,78
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	2 179,042	23 969,46	0,000	0,00	2 179,042	23 969,46	4 630,463	50 935,10
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	35,698	20 169,26	0,000	0,00	35,698	20 169,26	142,791	80 677,03
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	35,981	284 251,48	0,000	0,00	35,981	284 251,48	143,925	1 137 005,92
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**					1 101 559,17		359 550,30		0,00		359 550,30		742 008,87
	D	712.00	**Povlakové krytiny**					788 044,87		208 950,48		0,00		208 950,48		579 094,39
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	1 004,200	65 072,16	0,000	0,00	1 004,200	65 072,16	2 266,800	146 888,64
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	7 029,400	65 303,13	0,000	0,00	7 029,400	65 303,13	15 867,600	147 410,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	932,090	78 575,19	0,000	0,00	932,090	78 575,19	3 378,360	284 795,75
	D	713.00	**Izolace tepelné**					119 718,60		36 753,72		0,00		36 753,72		82 964,88
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	1 004,200	36 753,72	0,000	0,00	1 004,200	36 753,72	2 266,800	82 964,88
	D	723.00	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	**Konstrukce klempířské**					169 874,00		89 924,40		0,00		89 924,40		79 949,60
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	306,600	70 518,00	0,000	0,00	306,600	70 518,00	204,400	47 012,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	186,600	19 406,40	0,000	0,00	186,600	19 406,40	124,400	12 937,60
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	**NOVÉ KONSTRUKCE**					27 338 804,54		8 731 896,60		5 854 007,96		14 585 904,56		12 752 899,98
	C	HSV	**Práce a dodávky HSV**					13 306 597,31		2 317 004,71		3 010 204,62		5 327 209,33		7 979 387,98
	D	1.00	**Zemní práce**					195 232,47		95 523,09		0,00		95 523,09		99 709,38
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	35,400	6 584,40	0,000	0,00	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	30,256	22 540,72	0,000	0,00	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	56,675	34 005,00	0,000	0,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	15,403	4 805,58	0,000	0,00	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	179,025	4 242,89	0,000	0,00	179,025	4 242,89	67,725	1 605,09
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	16,403	2 739,22	0,000	0,00	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	35,805	10 383,45	0,000	0,00	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	18,403	404,86	0,000	0,00	18,403	404,86	6,273	137,99
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95

10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40
11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	**2**	**Zakládání**				**105 600,00**		**79 540,00**		**0,00**		**79 540,00**		**27 060,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	81,400	24 420,00	0,000	0,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	208,000	55 120,00	0,000	0,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**220 097,50**		**0,00**		**220 097,50**		**78 352,75**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	50,000	87 500,00	0,000	0,00	50,000	87 500,00	44,773	78 352,75
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**11 528,00**		**10 283,47**		**21 811,47**		**12 466,77**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	2,100	8 400,00	1,848	7 393,20	3,948	15 793,20	2,213	8 850,80
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	4,000	2 560,00	3,696	2 365,44	7,696	4 925,44	4,624	2 959,36
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	4,000	568,00	3,696	524,83	7,696	1 092,83	4,624	656,61
	D	**5**	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**16 250,00**		**0,00**		**16 250,00**		**409 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	25,000	16 250,00	0,000	0,00	25,000	16 250,00	83,000	53 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**1 497 035,53**		**2 395 072,16**		**3 892 107,69**		**5 660 281,73**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	65,000	16 250,00	47,832	11 958,00	112,832	28 208,00	46,608	11 652,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	65,000	10 075,00	47,832	7 413,96	112,832	17 488,96	46,608	7 224,24
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	30,000	5 850,00	15,360	2 995,20	45,360	8 845,20	16,080	3 135,60
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	374,000	20 083,80	1 023,300	54 951,21	1 397,300	75 035,01	876,700	47 078,79
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	280,000	8 680,00	835,560	25 902,36	1 115,560	34 582,36	741,240	22 978,44
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	75,000	3 217,50	283,140	12 146,71	358,140	15 364,21	156,660	6 720,71
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	19,000	815,10	58,410	2 505,79	77,410	3 320,89	52,390	2 247,53
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	85,000	4 088,50	376,080	18 089,45	461,080	22 177,95	165,720	7 971,13
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	89,000	4 120,70	394,884	18 283,13	483,884	22 403,83	174,256	8 068,05
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	0,000	0,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	0,000	0,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	453,130	430 473,50	850,000	807 500,00	1 303,130	1 237 973,50	797,870	757 976,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	475,787	352 082,01	895,000	662 300,00	1 370,787	1 014 382,01	835,264	618 094,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	140,990	8 177,42	57,488	3 334,28	198,478	11 511,70	184,773	10 716,80
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	509,781	5 097,81	324,726	3 247,26	834,507	8 345,07	1 330,333	13 303,33
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	509,781	31 606,41	324,726	20 133,01	834,507	51 739,42	1 330,333	82 480,66
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	125,200	11 518,40	0,000	0,00	125,200	11 518,40	334,800	30 801,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	10,000	950,00	78,000	7 410,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	135,000	37 125,00	104,500	28 737,50	239,500	65 862,50	178,500	49 087,50
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatiraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	250,740	97 788,60	1 550,000	604 500,00	1 800,740	702 288,60	1 781,260	694 691,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	250,740	13 565,03	1 550,000	83 855,00	1 800,740	97 420,03	1 781,260	96 366,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	65,000	8 450,00	108,850	14 150,50	173,850	22 600,50	137,150	17 829,50

59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	180,000	4 230,00	240,800	5 658,80	420,800	9 888,80	267,200	6 279,20
60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**397 030,59**		**573 262,46**		**970 293,05**		**1 512 744,99**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	872,890	74 021,07	1 100,000	93 280,00	1 972,890	167 301,07	2 256,010	191 309,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	106 546,800	99 088,52	11 000,000	10 230,00	117 546,800	109 318,52	389 921,200	362 626,72
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	872,890	20 862,07	1 100,000	26 290,00	1 972,890	47 152,07	2 256,010	53 918,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	106 546,800	39 422,32	11 000,000	4 070,00	117 546,800	43 492,32	389 921,200	144 270,84
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	7,000	1 400,00	0,000	0,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	1 128,000	4 421,76	0,000	0,00	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	0,000	0,00	291,600	19 158,12	291,600	19 158,12	356,400	23 415,48
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	1 214,260	94 590,85	3 597,360	280 234,34	4 811,620	374 825,19	2 106,380	164 087,01
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotés	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**0,00**		**31 586,53**		**31 586,53**		**178 990,36**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	0,000	0,00	71,951	31 586,53	71,951	31 586,53	407,723	178 990,36
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**6 414 891,89**		**2 843 803,34**		**9 258 695,23**		**4 773 512,00**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**2 723 242,29**		**1 535 962,42**		**4 259 204,71**		**1 774 662,47**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	2 115,000	32 359,50	1 320,000	20 196,00	3 435,000	52 555,50	1 133,250	17 338,73
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	0,649	37 984,05	0,450	26 325,00	1,099	64 309,05	0,363	21 217,95
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	2 115,000	247 455,00	1 320,000	154 440,00	3 435,000	401 895,00	1 133,250	132 590,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	2 415,000	470 925,00	1 597,289	311 471,26	4 012,289	782 396,26	1 312,007	255 841,27
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	510,000	54 060,00	193,800	20 542,80	703,800	74 602,80	265,200	28 111,20
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	750,000	127 500,00	296,000	50 320,00	1 046,000	177 820,00	434,000	73 780,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	710,000	120 700,00	310,800	52 836,00	1 020,800	173 536,00	459,200	78 064,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	15,000	5 580,00	12,160	4 523,52	27,160	10 103,52	10,840	4 032,48
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	565,000	141 250,00	132,000	33 000,00	697,000	174 250,00	183,000	45 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	24,000	3 816,00	4,560	725,04	28,560	4 541,04	9,440	1 500,96
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	2 115,000	528 750,00	1 239,063	309 765,63	3 354,063	838 515,63	1 602,188	400 546,87
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	2 513,000	628 250,00	1 486,875	371 718,75	3 999,875	999 968,75	1 947,625	486 906,25
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	2 035,000	112 942,50	1 142,063	63 384,47	3 177,063	176 326,97	1 391,188	77 210,91
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	2 442,000	67 692,24	1 370,475	37 989,57	3 812,475	105 681,81	1 669,425	46 276,46
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,400	12 000,00	0,200	6 000,00	0,600	18 000,00	0,400	12 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,400	28 000,00	0,200	14 000,00	0,600	42 000,00	0,400	28 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	7,000	26 600,00	4,000	15 200,00	11,000	41 800,00	4,000	15 200,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	7,000	20 300,00	4,000	11 600,00	11,000	31 900,00	4,000	11 600,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	30 200,000	57 078,00	16 891,207	31 924,38	47 091,207	89 002,38	20 473,620	38 695,14
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**2 900 332,01**		**631 467,38**		**3 531 799,39**		**1 437 696,41**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	40,000	1 900,00	114,400	5 434,00	154,400	7 334,00	53,600	2 546,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	44,000	6 424,00	125,840	18 372,64	169,840	24 796,64	58,960	8 608,16
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	4 227,000	274 755,00	861,019	55 966,26	5 088,019	330 721,26	2 087,142	135 664,21

107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 280,000	688 560,00	0,000	0,00	2 280,000	688 560,00	624,520	188 605,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	2 365,000	957 825,00	695,200	281 556,00	3 060,200	1 239 381,00	1 927,957	780 822,59
109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	506,000	10 018,80	204,400	4 047,12	710,400	14 065,92	311,600	6 169,68
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	524,000	30 392,00	214,620	12 447,96	738,620	42 839,96	334,480	19 399,84
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	1 425,000	192 375,00	1 147,500	154 912,50	2 572,500	347 287,50	1 252,500	169 087,50
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	95,000	218 500,00	34,969	80 428,70	129,969	298 928,70	44,876	103 214,80
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	31 611,598	49 630,21	11 657,452	18 302,20	43 269,050	67 932,41	15 018,208	23 578,59
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**207 201,57**		**240 529,26**		**447 730,83**		**267 972,83**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	130,000	145 600,00	169,908	190 296,40	299,908	335 896,40	185,543	207 807,60
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	276,000	24 840,00	357,700	32 193,00	633,700	57 033,00	388,300	34 947,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	20,000	16 500,00	8,800	7 260,00	28,800	23 760,00	15,200	12 540,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	1 097,979	3 491,57	3 389,894	10 779,86	4 487,873	14 271,43	3 986,862	12 678,23
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**160 048,87**		**374 454,32**		**534 503,19**		**274 215,76**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	28,648	21 486,00	27,972	20 979,00	56,620	42 465,00	36,620	27 465,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	76,437	129 178,87	69,656	117 718,30	146,093	246 897,17	86,093	145 497,17
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	27,600	9 384,00	26,400	8 976,00	54,000	18 360,00	34,000	11 560,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	0,000	0,00	121,950	224 253,86	121,950	224 253,86	40,650	74 751,28
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	0,000	0,00	2 839,510	2 527,16	2 839,510	2 527,16	5 273,377	4 693,31
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**124 800,00**		**61 389,96**		**186 189,96**		**110 306,05**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,056	87 494,40
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	0,000	0,00	15,750	8 977,50	15,750	8 977,50	29,250	16 672,50
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	21,504	2 580,48	41,504	4 980,48	19,936	2 392,32
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	20,000	2 400,00	21,504	2 580,48	41,504	4 980,48	19,936	2 392,32
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	0,000	0,00	740,167	451,50	740,167	451,50	2 220,501	1 354,51
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včetně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**

5	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **1.4.2026 - 30.4.2026**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 5.5.2026 10:30**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	15 530 897,54	3 364 065,98	18 894 963,52	11 900 100,57

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	944 992,98	1 620 505,20	2 565 498,18	699 761,37
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	14 585 904,56	1 743 560,78	16 329 465,34	11 009 339,20
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**15 530 897,54**	**3 364 065,98**	**18 894 963,52**	**11 900 100,57**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA	Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 5.5.2026	Datum: 5.05.2026
V: TÁBOŘE	V: TÁBOŘE
podpis:	podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.4.2026 - 30.4.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice	IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy		Číslo stavby Č. smlouvy	

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		15 530 897,54		3 364 065,98		18 894 963,52		11 900 100,57
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		944 992,98		1 620 505,20		2 565 498,18		699 761,37
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		585 442,68		898 496,33		1 483 939,01		679 761,37
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		46 166,60		0,00		46 166,60		11 610,83
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	279,425	46 166,60	0,000	0,00	279,425	46 166,60	70,275	11 610,83
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		27 126,40		0,00		27 126,40		6 914,92
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	105,750	17 472,02	0,000	0,00	105,750	17 472,02	25,250	4 171,80
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	3,388	9 654,38	0,000	0,00	3,388	9 654,38	0,963	2 743,12
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		512 149,68		898 496,33		1 410 646,01		661 235,62
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	138,686	147 007,58	89,599	94 974,68	228,285	241 982,26	130,110	137 916,44
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	138,686	36 751,90	89,599	23 743,67	228,285	60 495,57	130,110	34 479,11
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	2 179,042	23 969,46	1 702,376	18 726,14	3 881,418	42 695,60	2 928,087	32 208,96
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	35,698	20 169,26	89,245	50 423,14	124,942	70 592,40	53,547	30 253,89
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	35,981	284 251,48	89,953	710 628,70	125,934	994 880,18	53,972	426 377,22
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		359 550,30		722 008,87		1 081 559,17		20 000,00
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		208 950,48		579 094,39		788 044,87		0,00
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	1 004,200	65 072,16	2 266,800	146 888,64	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	7 029,400	65 303,13	15 867,600	147 410,00	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	932,090	78 575,19	3 378,360	284 795,75	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		36 753,72		82 964,88		119 718,60		0,00
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	1 004,200	36 753,72	2 266,800	82 964,88	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		89 924,40		59 949,60		149 874,00		20 000,00
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	306,600	70 518,00	204,400	47 012,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	186,600	19 406,40	124,400	12 937,60	311,000	32 344,00	0,000	0,00
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		14 585 904,56		1 743 560,78		16 329 465,34		11 009 339,20
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		5 327 209,33		885 399,84		6 212 609,17		7 093 988,14
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		95 523,09		0,00		95 523,09		99 709,38
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	35,400	6 584,40	0,000	0,00	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	30,256	22 540,72	0,000	0,00	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	56,675	34 005,00	0,000	0,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	15,403	4 805,58	0,000	0,00	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	179,025	4 242,89	0,000	0,00	179,025	4 242,89	67,725	1 605,09
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	16,403	2 739,22	0,000	0,00	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	35,805	10 383,45	0,000	0,00	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	18,403	404,86	0,000	0,00	18,403	404,86	6,273	137,99
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**79 540,00**		**0,00**		**79 540,00**		**27 060,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	81,400	24 420,00	0,000	0,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	208,000	55 120,00	0,000	0,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**220 097,50**		**78 352,75**		**298 450,25**		**0,00**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	50,000	87 500,00	44,773	78 352,75	94,773	165 852,75	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**21 811,47**		**12 466,77**		**34 278,24**		**0,00**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	3,948	15 793,20	2,213	8 850,80	6,161	24 644,00	0,000	0,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	7,696	4 925,44	4,624	2 959,36	12,320	7 884,80	0,000	0,00
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	7,696	1 092,83	4,624	656,61	12,320	1 749,44	0,000	0,00
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**16 250,00**		**0,00**		**16 250,00**		**409 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	25,000	16 250,00	0,000	0,00	25,000	16 250,00	83,000	53 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**3 892 107,69**		**512 997,05**		**4 405 104,74**		**5 147 284,68**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	112,832	28 208,00	0,000	0,00	112,832	28 208,00	46,608	11 652,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	112,832	17 488,96	0,000	0,00	112,832	17 488,96	46,608	7 224,24
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	45,360	8 845,20	0,000	0,00	45,360	8 845,20	16,080	3 135,60
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	1 397,300	75 035,01	227,400	12 211,38	1 624,700	87 246,39	649,300	34 867,41
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	1 115,560	34 582,36	185,680	5 756,08	1 301,240	40 338,44	555,560	17 222,36
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	358,140	15 364,21	51,480	2 208,49	409,620	17 572,70	105,180	4 512,22
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	77,410	3 320,89	0,000	0,00	77,410	3 320,89	52,390	2 247,53
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	461,080	22 177,95	50,144	2 411,93	511,224	24 589,88	115,576	5 559,20
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	483,884	22 403,83	52,651	2 437,75	536,535	24 841,58	121,605	5 630,30
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	0,000	0,00	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	0,000	0,00	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	1 303,130	1 237 973,50	120,000	114 000,00	1 423,130	1 351 973,50	677,870	643 976,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	1 370,787	1 014 382,01	126,000	93 240,00	1 496,787	1 107 622,01	709,264	524 854,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	198,478	11 511,70	38,325	2 222,85	236,803	13 734,55	146,448	8 493,95
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	834,507	8 345,07	324,726	3 247,26	1 159,233	11 592,33	1 005,607	10 056,07
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	834,507	51 739,42	324,726	20 133,01	1 159,233	71 872,43	1 005,607	62 347,65
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	125,200	11 518,40	46,000	4 232,00	171,200	15 750,40	288,800	26 569,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	239,500	65 862,50	41,800	11 495,00	281,300	77 357,50	136,700	37 592,50
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	201 972,75
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	383,250	21 768,60
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	1 800,740	702 288,60	120,000	46 800,00	1 920,740	749 088,60	1 661,260	647 891,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	1 800,740	97 420,03	120,000	6 492,00	1 920,740	103 912,03	1 661,260	89 874,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	173,850	22 600,50	62,200	8 086,00	236,050	30 686,50	74,950	9 743,50
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	420,800	9 888,80	103,200	2 425,20	524,000	12 314,00	164,000	3 854,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	235,000	122 670,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,100	74 745,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	0,000	0,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	0,000	0,00	449,100	175 598,10	449,100	175 598,10	548,900	214 619,90
	D	**9.00**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**970 293,05**		**218 410,20**		**1 188 703,25**		**1 294 334,79**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	1 972,890	167 301,07	0,000	0,00	1 972,890	167 301,07	2 256,010	191 309,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	117 546,800	109 318,52	76 120,200	70 791,79	193 667,000	180 110,31	313 801,000	291 834,93
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	214 828,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	1 972,890	47 152,07	0,000	0,00	1 972,890	47 152,07	2 256,010	53 918,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	117 546,800	43 492,32	76 120,200	28 164,47	193 667,000	71 656,79	313 801,000	116 106,37
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4 228,900	68 085,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	7,000	1 400,00	0,000	0,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	1 128,000	4 421,76	0,000	0,00	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	291,600	19 158,12	97,200	6 386,04	388,800	25 544,16	259,200	17 029,44
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	4 811,620	374 825,19	0,000	0,00	4 811,620	374 825,19	2 106,380	164 087,01
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	0,000	0,00	465,300	113 067,90	465,300	113 067,90	568,700	138 194,10
	D	**998**	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**31 586,53**		**63 173,07**		**94 759,60**		**115 817,29**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	71,951	31 586,53	143,902	63 173,07	215,853	94 759,60	263,821	115 817,29
	C	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**9 258 695,23**		**858 160,94**		**10 116 856,17**		**3 915 351,06**
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**0,00**		**6 072,84**		**7 498,66**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	0,000	0,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	0,000	0,00	68,000	127,84	84,928	159,66
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**4 259 204,71**		**242 724,79**		**4 501 929,50**		**1 531 937,68**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	3 435,000	52 555,50	0,000	0,00	3 435,000	52 555,50	1 133,250	17 338,73
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	1,099	64 309,05	0,000	0,00	1,099	64 309,05	0,363	21 217,95
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	3 435,000	401 895,00	0,000	0,00	3 435,000	401 895,00	1 133,250	132 590,25
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	4 012,289	782 396,26	0,000	0,00	4 012,289	782 396,26	1 312,007	255 841,27
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	703,800	74 602,80	0,000	0,00	703,800	74 602,80	265,200	28 111,20
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 046,000	177 820,00	0,000	0,00	1 046,000	177 820,00	434,000	73 780,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 020,800	173 536,00	0,000	0,00	1 020,800	173 536,00	459,200	78 064,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	27,160	10 103,52	0,000	0,00	27,160	10 103,52	10,840	4 032,48
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	697,000	174 250,00	0,000	0,00	697,000	174 250,00	183,000	45 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	28,560	4 541,04	0,000	0,00	28,560	4 541,04	9,440	1 500,96
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	3 354,063	838 515,63	360,000	90 000,00	3 714,063	928 515,63	1 242,188	310 546,87
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	3 999,875	999 968,75	432,000	108 000,00	4 431,875	1 107 968,75	1 515,625	378 906,25
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	3 177,063	176 326,97	360,000	19 980,00	3 537,063	196 306,97	1 031,188	57 230,91
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	3 812,475	105 681,81	432,000	11 975,04	4 244,475	117 656,85	1 237,425	34 301,42
99		712-Rx001	D+M zaizolování prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,600	18 000,00	0,000	0,00	0,600	18 000,00	0,400	12 000,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,600	42 000,00	0,000	0,00	0,600	42 000,00	0,400	28 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	11,000	41 800,00	0,000	0,00	11,000	41 800,00	4,000	15 200,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	11,000	31 900,00	0,000	0,00	11,000	31 900,00	4,000	11 600,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	47 091,207	89 002,38	6 756,483	12 769,75	53 847,689	101 772,13	13 717,138	25 925,39
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**3 531 799,39**		**243 590,88**		**3 775 390,27**		**1 194 105,53**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	154,400	7 334,00	0,000	0,00	154,400	7 334,00	53,600	2 546,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	169,840	24 796,64	0,000	0,00	169,840	24 796,64	58,960	8 608,16
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	5 088,019	330 721,26	360,000	23 400,00	5 448,019	354 121,26	1 727,142	112 264,21
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 280,000	688 560,00	0,000	0,00	2 280,000	688 560,00	624,520	188 605,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	3 060,200	1 239 381,00	396,000	160 380,00	3 456,200	1 399 761,00	1 531,957	620 442,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	710,400	14 065,92	50,000	990,00	760,400	15 055,92	261,600	5 179,68
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	738,620	42 839,96	50,000	2 900,00	788,620	45 739,96	284,480	16 499,84
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	2 572,500	347 287,50	360,000	48 600,00	2 932,500	395 887,50	892,500	120 487,50
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	129,969	298 928,70	0,000	0,00	129,969	298 928,70	44,876	103 214,80
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	43 269,050	67 932,41	4 662,981	7 320,88	47 932,031	75 253,29	10 355,227	16 257,71
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**447 730,83**		**178 198,41**		**625 929,24**		**89 774,42**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	299,908	335 896,40	121,363	135 926,00	421,270	471 822,40	64,180	71 881,60
127		762-Rx001	D+M dřevěných špaliček pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	633,700	57 033,00	255,500	22 995,00	889,200	80 028,00	132,800	11 952,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	28,800	23 760,00	15,200	12 540,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	4 487,873	14 271,43	2 118,684	6 737,41	6 606,557	21 008,84	1 868,178	5 940,82
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**534 503,19**		**100 284,22**		**634 787,41**		**173 931,54**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	56,620	42 465,00	13,986	10 489,50	70,606	52 954,50	22,634	16 975,50
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	146,093	246 897,17	34,828	58 859,15	180,921	305 756,32	51,265	86 638,02
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	54,000	18 360,00	13,200	4 488,00	67,200	22 848,00	20,800	7 072,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	121,950	224 253,86	13,008	23 920,41	134,958	248 174,27	27,642	50 830,87
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	2 839,510	2 527,16	2 839,510	2 527,16	5 679,021	5 054,32	2 433,866	2 166,15
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**186 189,96**		**93 362,64**		**279 552,60**		**16 943,41**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	0,000	0,00	7,056	87 494,40	7,056	87 494,40	0,000	0,00
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	15,750	8 977,50	0,000	0,00	15,750	8 977,50	29,250	16 672,50
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	41,504	4 980,48	19,936	2 392,32	61,440	7 372,80	0,000	0,00
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	41,504	4 980,48	19,936	2 392,32	61,440	7 372,80	0,000	0,00
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	740,167	451,50	1 776,401	1 083,60	2 516,568	1 535,10	444,100	270,91
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včeně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba:	**Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor**		
		Cena z rozpočtu:	**30 795 064,09**
Období:	**1.5.2026 - 31.5.2026**		
Stav období:	**SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**		
Schválil/a:	**Antonín Nehoda 2.6.2026 11:50**		
Číslo stavby		Č. stavby objednatele:	
Místo:	Stránského 2291, Tábor, Česko		

ZHOTOVITEL

Název:	**Vasyl Chopyk**	IČO:	28103149
Sídlo:	**Chýnovská 259**		
	Tábor - Měšice	**39156**	

OBJEDNATEL

Název:	**DK OPEN, spol. s r.o.**	IČO:	48200620
Sídlo:	**Jarošovská 1336**		
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	**37701**	

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	18 894 963,52	4 934 378,29	23 829 341,81	6 965 722,28

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	2 565 498,18	699 761,40	3 265 259,58	-0,03
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	16 329 465,34	4 234 616,89	20 564 082,23	6 774 722,31
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30 795 064,09**	**18 894 963,52**	**4 934 378,29**	**23 829 341,81**	**6 965 722,28**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA	Za zhotovitele: VASYL Chopyk
Datum: 2.6.2026	Datum: 2.06.2026
V: TÁBOŘE	V: TÁBOŘE
podpis:	podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO: 281 03 149 • DIČ: CZ8012163929
TEL.: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.5.2026 - 31.5.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		18 894 963,52		4 934 378,29		23 829 341,81		6 965 722,28
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		2 565 498,18		699 761,40		3 265 259,58		-0,03
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		1 483 939,01		679 761,40		2 163 700,41		-0,03
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		46 166,60		11 610,84		57 777,44		-0,01
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	279,425	46 166,60	70,275	11 610,84	349,700	57 777,44	0,000	-0,01
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		27 126,40		6 914,94		34 041,34		-0,02
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	105,750	17 472,02	25,250	4 171,81	131,000	21 643,83	0,000	-0,01
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	3,388	9 654,38	0,963	2 743,13	4,350	12 397,51	0,000	-0,01
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		1 410 646,01		661 235,62		2 071 881,63		0,00
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	228,285	241 982,26	130,110	137 916,44	358,395	379 898,70	0,000	0,00
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	228,285	60 495,57	130,110	34 479,11	358,395	94 974,68	0,000	0,00
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	3 881,418	42 695,60	2 928,087	32 208,96	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	124,942	70 592,40	53,547	30 253,89	178,489	100 846,29	0,000	0,00
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	125,934	994 880,18	53,972	426 377,22	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		1 081 559,17		20 000,00		1 101 559,17		0,00
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		788 044,87		0,00		788 044,87		0,00
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		119 718,60		0,00		119 718,60		0,00
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		149 874,00		20 000,00		169 874,00		0,00
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		16 329 465,34		4 234 616,89		20 564 082,23		6 774 722,31
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		6 212 609,17		2 759 382,15		8 971 991,32		4 334 605,99
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		95 523,09		40 495,94		136 019,03		59 213,44
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	35,400	6 584,40	12,600	2 343,60	48,000	8 928,00	0,000	0,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	30,256	22 540,72	17,264	12 861,68	47,520	35 402,40	0,000	0,00
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	56,675	34 005,00	25,575	15 345,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	15,403	4 805,58	9,273	2 893,02	24,675	7 698,60	0,000	0,00
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	179,025	4 242,89	67,725	1 605,08	246,750	5 847,97	0,000	0,01
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	16,403	2 739,22	8,273	1 381,51	24,675	4 120,73	0,000	0,00
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	35,805	10 383,45	13,545	3 928,05	49,350	14 311,50	0,000	0,00
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	18,403	404,86	6,273	138,00	24,675	542,86	0,000	-0,01
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**79 540,00**		**27 060,00**		**106 600,00**		**0,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	81,400	24 420,00	26,600	7 980,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	208,000	55 120,00	72,000	19 080,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**298 450,25**		**0,00**		**298 450,25**		**0,00**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	94,773	165 852,75	0,000	0,00	94,773	165 852,75	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**34 278,24**		**0,00**		**34 278,24**		**0,00**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	12,320	7 884,80	0,000	0,00	12,320	7 884,80	0,000	0,00
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	12,320	1 749,44	0,000	0,00	12,320	1 749,44	0,000	0,00
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**16 250,00**		**26 000,00**		**42 250,00**		**383 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	25,000	16 250,00	40,000	26 000,00	65,000	42 250,00	43,000	27 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**4 405 104,74**		**2 399 374,44**		**6 804 479,18**		**2 747 910,24**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	112,832	28 208,00	46,608	11 652,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	112,832	17 488,96	46,608	7 224,24	159,440	24 713,20	0,000	0,00
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	45,360	8 845,20	16,080	3 135,60	61,440	11 980,80	0,000	0,00
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	0,000	0,00	460,000	437 000,00	460,000	437 000,00	471,000	447 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	0,000	0,00	483,000	299 460,00	483,000	299 460,00	494,550	306 621,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	1 624,700	87 246,39	227,400	12 211,38	1 852,100	99 457,77	421,900	22 656,03
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	1 301,240	40 338,44	278,520	8 634,12	1 579,760	48 972,56	277,040	8 588,24
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	409,620	17 572,70	105,180	4 512,22	514,800	22 084,92	0,000	0,00
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	77,410	3 320,89	52,390	2 247,53	129,800	5 568,42	0,000	0,00
40		622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	511,224	24 589,88	115,576	5 559,21	626,800	30 149,09	0,000	-0,01
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	536,535	24 841,58	121,605	5 630,30	658,140	30 471,88	0,000	0,00
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	95,000	90 250,00	288,250	273 837,50	383,250	364 087,50	0,000	0,00
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	95,000	31 825,00	288,250	96 563,75	383,250	128 388,75	0,000	0,00
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný svstém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	1 423,130	1 351 973,50	260,000	247 000,00	1 683,130	1 598 973,50	417,870	396 976,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	1 496,787	1 107 622,01	273,000	202 020,00	1 769,787	1 309 642,01	436,264	322 834,99
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	236,803	13 734,55	38,325	2 222,85	275,128	15 957,40	108,123	6 271,10
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	1 159,233	11 592,33	324,726	3 247,26	1 483,959	14 839,59	680,881	6 808,81
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	1 159,233	71 872,43	324,726	20 133,01	1 483,959	92 005,44	680,881	42 214,64
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	171,200	15 750,40	197,000	18 124,00	368,200	33 874,40	91,800	8 445,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	281,300	77 357,50	35,000	9 625,00	316,300	86 982,50	101,700	27 967,50
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	0,000	0,00	134,138	70 690,46	134,138	70 690,46	249,113	131 282,29
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	0,000	0,00	134,138	7 619,01	134,138	7 619,01	249,113	14 149,59
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	1 920,740	749 088,60	720,000	280 800,00	2 640,740	1 029 888,60	941,260	367 091,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	1 920,740	103 912,03	720,000	38 952,00	2 640,740	142 864,03	941,260	50 922,17
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	236,050	30 686,50	74,950	9 743,50	311,000	40 430,00	0,000	0,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	524,000	12 314,00	68,800	1 616,80	592,800	13 930,80	95,200	2 237,20

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	0,000	0,00	55,000	28 710,00	55,000	28 710,00	180,000	93 960,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	0,000	0,00	55,000	24 750,00	55,000	24 750,00	111,100	49 995,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	90,000	50 850,00	368,000	207 920,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	449,100	175 598,10	149,700	58 532,70	598,800	234 130,80	399,200	156 087,20
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**1 188 703,25**		**234 865,24**		**1 423 568,49**		**1 059 469,55**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	1 972,890	167 301,07	260,000	22 048,00	2 232,890	189 349,07	1 996,010	169 261,65
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	193 667,000	180 110,31	78 000,000	72 540,00	271 667,000	252 650,31	235 801,000	219 294,93
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	0,000	0,00	710,000	36 068,00	710,000	36 068,00	3 518,900	178 760,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	1 972,890	47 152,07	260,000	6 214,00	2 232,890	53 366,07	1 996,010	47 704,64
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	193 667,000	71 656,79	78 000,000	28 860,00	271 667,000	100 516,79	235 801,000	87 246,37
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	0,000	0,00	710,000	11 431,00	710,000	11 431,00	3 518,900	56 654,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	7,000	1 400,00	8,000	1 600,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	1 128,000	4 421,76	1 272,000	4 986,24	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	388,800	25 544,16	0,000	0,00	388,800	25 544,16	259,200	17 029,44
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	4 811,620	374 825,19	470,000	36 613,00	5 281,620	411 438,19	1 636,380	127 474,01
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
80		940-Rx002	Přeložení komínu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	465,300	113 067,90	50,000	12 150,00	515,300	125 217,90	518,700	126 044,10
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**94 759,60**		**31 586,53**		**126 346,13**		**84 230,76**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	215,853	94 759,60	71,951	31 586,53	287,804	126 346,13	191,870	84 230,76
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**10 116 856,17**		**1 475 234,74**		**11 592 090,91**		**2 440 116,32**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**6 072,84**		**7 498,66**		**13 571,50**		**0,00**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	29,000	5 945,00	35,800	7 339,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	68,000	127,84	84,928	159,66	152,928	287,50	0,000	0,00
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**4 501 929,50**		**918 617,03**		**5 420 546,53**		**613 320,65**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	3 435,000	52 555,50	1 061,250	16 237,13	4 496,250	68 792,63	72,000	1 101,60
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	1,099	64 309,05	0,332	19 427,85	1,431	83 736,90	0,031	1 790,10
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	3 435,000	401 895,00	1 061,250	124 166,25	4 496,250	526 061,25	72,000	8 424,00
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	4 012,289	782 396,26	1 228,000	239 460,00	5 240,289	1 021 856,26	84,007	16 381,27
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	703,800	74 602,80	145,350	15 407,10	849,150	90 009,90	119,850	12 704,10
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 046,000	177 820,00	222,000	37 740,00	1 268,000	215 560,00	212,000	36 040,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 020,800	173 536,00	222,000	37 740,00	1 242,800	211 276,00	237,200	40 324,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	27,160	10 103,52	5,700	2 120,40	32,860	12 223,92	5,140	1 912,08
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	697,000	174 250,00	132,000	33 000,00	829,000	207 250,00	51,000	12 750,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	28,560	4 541,04	5,700	906,30	34,260	5 447,34	3,740	594,66
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	3 714,063	928 515,63	500,000	125 000,00	4 214,063	1 053 515,63	742,188	185 546,87
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	4 431,875	1 107 968,75	600,000	150 000,00	5 031,875	1 257 968,75	915,625	228 906,25
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	3 537,063	196 306,97	500,000	27 750,00	4 037,063	224 056,97	531,188	29 480,91
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	4 244,475	117 656,85	600,000	16 632,00	4 844,475	134 288,85	637,425	17 669,42
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,600	18 000,00	0,400	12 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,600	42 000,00	0,300	21 000,00	0,900	63 000,00	0,100	7 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	11,000	41 800,00	4,000	15 200,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	11,000	31 900,00	4,000	11 600,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	53 847,689	101 772,13	7 000,000	13 230,00	60 847,689	115 002,13	6 717,138	12 695,39
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**3 775 390,27**		**532 175,65**		**4 307 565,92**		**661 929,88**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	154,400	7 334,00	22,880	1 086,80	177,280	8 420,80	30,720	1 459,20
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	169,840	24 796,64	25,168	3 674,53	195,008	28 471,17	33,792	4 933,63
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	5 448,019	354 121,26	500,000	32 500,00	5 948,019	386 621,26	1 227,142	79 764,21
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 280,000	688 560,00	560,000	169 120,00	2 840,000	857 680,00	64,520	19 485,04
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	3 456,200	1 399 761,00	400,000	162 000,00	3 856,200	1 561 761,00	1 131,957	458 442,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	760,400	15 055,92	261,600	5 179,68	1 022,000	20 235,80	0,000	0,00
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	788,620	45 739,96	284,480	16 499,84	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	2 932,500	395 887,50	230,000	31 050,00	3 162,500	426 937,50	662,500	89 437,50
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	129,969	298 928,70	44,876	103 214,80	174,845	402 143,50	0,000	0,00
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	47 932,031	75 253,29	5 000,000	7 850,00	52 932,031	83 103,29	5 355,227	8 407,71
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**0,00**		**42 000,00**		**544 028,75**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	380 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,000	0,00	0,200	40 000,00	0,800	160 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 325,000	4 028,75
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**625 929,24**		**0,00**		**625 929,24**		**89 774,42**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	421,270	471 822,40	0,000	0,00	421,270	471 822,40	64,180	71 881,60
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	889,200	80 028,00	0,000	0,00	889,200	80 028,00	132,800	11 952,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	6 606,557	21 008,84	0,000	0,00	6 606,557	21 008,84	1 868,178	5 940,82
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**634 787,41**		**0,00**		**634 787,41**		**173 931,54**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	70,606	52 954,50	0,000	0,00	70,606	52 954,50	22,634	16 975,50
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	180,921	305 756,32	0,000	0,00	180,921	305 756,32	51,265	86 638,02
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	67,200	22 848,00	0,000	0,00	67,200	22 848,00	20,800	7 072,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	134,958	248 174,27	0,000	0,00	134,958	248 174,27	27,642	50 830,87
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	5 679,021	5 054,32	0,000	0,00	5 679,021	5 054,32	2 433,866	2 166,15
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**279 552,60**		**16 943,40**		**296 496,00**		**0,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	7,056	87 494,40	0,000	0,00	7,056	87 494,40	0,000	0,00
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	15,750	8 977,50	29,250	16 672,50	45,000	25 650,00	0,000	0,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	2 516,568	1 535,10	444,100	270,90	2 960,668	1 806,00	0,000	0,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obručí	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včteně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	VRN + ON				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Geměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: **30 795 064,09**

Období: **1.6.2026 - 30.6.2026**
Stav období: **SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.**
Schválil/a: **Antonín Nehoda 8.7.2026 10:43**
Číslo stavby
Č. stavby objednatele:
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

ZHOTOVITEL

Název: **Vasyl Chopyk** IČO: 28103149
Sídlo: **Chýnovská 259**
Tábor - Měšice **39156**

OBJEDNATEL

Název: **DK OPEN, spol. s r.o.** IČO: 48200620
Sídlo: **Jarošovská 1336**
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II **37701**

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	23 829 341,81	2 555 277,20	26 384 619,01	4 410 445,08

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	3 265 259,58	0,00	3 265 259,58	-0,03
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	20 564 082,23	2 555 277,20	23 119 359,43	4 219 445,11
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30795064,09 Kč**	**23829341,81 Kč**	**2555277,20 Kč**	**26384619,01 Kč**	**4410445,08 Kč**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA	Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 8.7.2026	Datum: 8.07.2026
V:	V:
podpis:	podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.6.2026 - 30.6.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		23 829 341,81		2 555 277,20		26 384 619,01		4 410 445,08
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		3 265 259,58		0,00		3 265 259,58		-0,03
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		2 163 700,41		0,00		2 163 700,41		-0,03
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		57 777,44		0,00		57 777,44		-0,01
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	349,700	57 777,44	0,000	0,00	349,700	57 777,44	0,000	-0,01
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		34 041,34		0,00		34 041,34		-0,02
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	131,000	21 643,83	0,000	0,00	131,000	21 643,83	0,000	-0,01
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	4,350	12 397,51	0,000	0,00	4,350	12 397,51	0,000	-0,01
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		2 071 881,63		0,00		2 071 881,63		0,00
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	358,395	379 898,70	0,000	0,00	358,395	379 898,70	0,000	0,00
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	358,395	94 974,68	0,000	0,00	358,395	94 974,68	0,000	0,00
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	178,489	100 846,29	0,000	0,00	178,489	100 846,29	0,000	0,00
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		1 101 559,17		0,00		1 101 559,17		0,00
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		788 044,87		0,00		788 044,87		0,00
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		119 718,60		0,00		119 718,60		0,00
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		169 874,00		0,00		169 874,00		0,00
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		20 564 082,23		2 555 277,20		23 119 359,43		4 219 445,11
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		8 971 991,32		1 559 338,50		10 531 329,82		2 775 267,49
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		136 019,03		0,00		136 019,03		59 213,44
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	47,520	35 402,40	0,000	0,00	47,520	35 402,40	0,000	0,00
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	24,675	7 698,60	0,000	0,00	24,675	7 698,60	0,000	0,00
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	246,750	5 847,97	0,000	0,00	246,750	5 847,97	0,000	0,01
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	24,675	4 120,73	0,000	0,00	24,675	4 120,73	0,000	0,00
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	49,350	14 311,50	0,000	0,00	49,350	14 311,50	0,000	0,00
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie		m3	24,675	22,00	542,85	24,675	542,86	0,000	0,00	24,675	542,86	0,000	-0,01
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**106 600,00**		**0,00**		**106 600,00**		**0,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**298 450,25**		**0,00**		**298 450,25**		**0,00**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	94,773	165 852,75	0,000	0,00	94,773	165 852,75	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**34 278,24**		**0,00**		**34 278,24**		**0,00**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	12,320	7 884,80	0,000	0,00	12,320	7 884,80	0,000	0,00
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	12,320	1 749,44	0,000	0,00	12,320	1 749,44	0,000	0,00
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**42 250,00**		**0,00**		**42 250,00**		**383 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	65,000	42 250,00	0,000	0,00	65,000	42 250,00	43,000	27 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**6 804 479,18**		**698 475,59**		**7 502 954,77**		**2 049 434,65**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	159,440	24 713,20	0,000	0,00	159,440	24 713,20	0,000	0,00
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	61,440	11 980,80	0,000	0,00	61,440	11 980,80	0,000	0,00
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	460,000	437 000,00	0,000	0,00	460,000	437 000,00	471,000	447 450,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	483,000	299 460,00	0,000	0,00	483,000	299 460,00	494,550	306 621,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	158,991	141 501,99
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	1 852,100	99 457,77	0,000	0,00	1 852,100	99 457,77	421,900	22 656,03
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	1 579,760	48 972,56	0,000	0,00	1 579,760	48 972,56	277,040	8 588,24
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	514,800	22 084,92	0,000	0,00	514,800	22 084,92	0,000	0,00
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	129,800	5 568,42	0,000	0,00	129,800	5 568,42	0,000	0,00
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	626,800	30 149,09	0,000	0,00	626,800	30 149,09	0,000	-0,01
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	658,140	30 471,88	0,000	0,00	658,140	30 471,88	0,000	0,00
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	383,250	364 087,50	0,000	0,00	383,250	364 087,50	0,000	0,00
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	383,250	128 388,75	0,000	0,00	383,250	128 388,75	0,000	0,00
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	1 683,130	1 598 973,50	210,100	199 595,00	1 893,230	1 798 568,50	207,770	197 381,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	1 769,787	1 309 642,01	220,605	163 247,70	1 990,392	1 472 889,71	215,659	159 587,29
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	275,128	15 957,40	45,990	2 667,42	321,118	18 624,82	62,133	3 603,68
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	1 483,959	14 839,59	324,726	3 247,26	1 808,685	18 086,85	356,155	3 561,55
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	1 483,959	92 005,44	324,726	20 133,01	1 808,685	112 138,45	356,155	22 081,63
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	368,200	33 874,40	46,000	4 232,00	414,200	38 106,40	45,800	4 213,60
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	316,300	86 982,50	58,520	16 093,00	374,820	103 075,50	43,180	11 874,50
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	134,138	70 690,46	0,000	0,00	134,138	70 690,46	249,113	131 282,29
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	134,138	7 619,01	0,000	0,00	134,138	7 619,01	249,113	14 149,59
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	2 640,740	1 029 888,60	205,000	79 950,00	2 845,740	1 109 838,60	736,260	287 141,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	2 640,740	142 864,03	205,000	11 090,50	2 845,740	153 954,53	736,260	39 831,67
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	592,800	13 930,80	35,000	822,50	627,800	14 753,30	60,200	1 414,70

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	55,000	28 710,00	55,000	28 710,00	110,000	57 420,00	125,000	65 250,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	55,000	24 750,00	28,000	12 600,00	83,000	37 350,00	83,100	37 395,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	598,800	234 130,80	399,200	156 087,20	998,000	390 218,00	0,000	0,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**1 423 568,49**		**818 747,53**		**2 242 316,02**		**240 722,02**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	2 232,890	189 349,07	1 691,560	143 444,29	3 924,450	332 793,36	304,450	25 817,36
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	271 667,000	252 650,31	202 987,200	188 778,10	474 654,200	441 428,41	32 813,800	30 516,83
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	710,000	36 068,00	1 500,000	76 200,00	2 210,000	112 268,00	2 018,900	102 560,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	2 232,890	53 366,07	1 691,560	40 428,28	3 924,450	93 794,35	304,450	7 276,36
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	271 667,000	100 516,79	202 987,200	75 105,26	474 654,200	175 622,05	32 813,800	12 141,11
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	710,000	11 431,00	1 500,000	24 150,00	2 210,000	35 581,00	2 018,900	32 504,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	388,800	25 544,16	25,000	1 642,50	413,800	27 186,66	234,200	15 386,94
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	5 281,620	411 438,19	1 450,000	112 955,00	6 731,620	524 393,19	186,380	14 519,01
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
80		940-Rx002	Přeložení kominu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	515,300	125 217,90	518,700	126 044,10	1 034,000	251 262,00	0,000	0,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**126 346,13**		**42 115,38**		**168 461,51**		**42 115,38**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	287,804	126 346,13	95,935	42 115,38	383,739	168 461,51	95,935	42 115,38
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**11 592 090,91**		**995 938,70**		**12 588 029,61**		**1 444 177,62**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**13 571,50**		**0,00**		**13 571,50**		**0,00**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	152,928	287,50	0,000	0,00	152,928	287,50	0,000	0,00
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**5 420 546,53**		**262 878,86**		**5 683 425,39**		**350 441,79**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	4 496,250	68 792,63	0,000	0,00	4 496,250	68 792,63	72,000	1 101,60
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	1,431	83 736,90	0,000	0,00	1,431	83 736,90	0,031	1 790,10
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	4 496,250	526 061,25	0,000	0,00	4 496,250	526 061,25	72,000	8 424,00
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	5 240,289	1 021 856,26	0,000	0,00	5 240,289	1 021 856,26	84,007	16 381,27
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	849,150	90 009,90	0,000	0,00	849,150	90 009,90	119,850	12 704,10
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 268,000	215 560,00	74,000	12 580,00	1 342,000	228 140,00	138,000	23 460,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 242,800	211 276,00	74,000	12 580,00	1 316,800	223 856,00	163,200	27 744,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	32,860	12 223,92	2,660	989,52	35,520	13 213,44	2,480	922,56
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	829,000	207 250,00	26,400	6 600,00	855,400	213 850,00	24,600	6 150,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	34,260	5 447,34	1,140	181,26	35,400	5 628,60	2,600	413,40
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	4 214,063	1 053 515,63	380,000	95 000,00	4 594,063	1 148 515,63	362,188	90 546,87
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	5 031,875	1 257 968,75	456,000	114 000,00	5 487,875	1 371 968,75	459,625	114 906,25
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	4 037,063	224 056,97	170,000	9 435,00	4 207,063	233 491,97	361,188	20 045,91
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	4 844,475	134 288,85	185,000	5 128,20	5 029,475	139 417,05	452,425	12 541,22
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,900	63 000,00	0,000	0,00	0,900	63 000,00	0,100	7 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	60 847,689	115 002,13	3 378,241	6 384,88	64 225,931	121 387,01	3 338,896	6 310,51
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**4 307 565,92**		**237 407,68**		**4 544 973,60**		**424 522,20**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	177,280	8 420,80	12,480	592,80	189,760	9 013,60	18,240	866,40
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	195,008	28 471,17	13,728	2 004,29	208,736	30 475,46	20,064	2 929,34
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	5 948,019	386 621,26	507,000	32 955,00	6 455,019	419 576,26	720,142	46 809,21
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 840,000	857 680,00	64,520	19 485,04	2 904,520	877 165,04	0,000	0,00
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	3 856,200	1 561 761,00	339,000	137 295,00	4 195,200	1 699 056,00	792,957	321 147,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	3 162,500	426 937,50	300,000	40 500,00	3 462,500	467 437,50	362,500	48 937,50
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	174,845	402 143,50	0,000	0,00	174,845	402 143,50	0,000	0,00
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	52 932,031	83 103,29	2 914,363	4 575,55	55 846,394	87 678,84	2 440,864	3 832,16
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**42 000,00**		**254 014,38**		**296 014,38**		**290 014,37**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,000	0,00	0,400	152 000,00	0,400	152 000,00	0,600	228 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,200	40 000,00	0,500	100 000,00	0,700	140 000,00	0,300	60 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	0,000	0,00	3 662,500	2 014,38	3 662,500	2 014,38	3 662,500	2 014,37
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**625 929,24**		**89 774,41**		**715 703,65**		**0,01**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	421,270	471 822,40	64,180	71 881,60	485,450	543 704,00	0,000	0,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	889,200	80 028,00	132,800	11 952,00	1 022,000	91 980,00	0,000	0,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	6 606,557	21 008,84	1 868,178	5 940,81	8 474,735	26 949,65	0,000	0,01
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**634 787,41**		**151 863,37**		**786 650,78**		**22 068,17**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	70,606	52 954,50	22,634	16 975,50	93,240	69 930,00	0,000	0,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	180,921	305 756,32	51,265	86 638,02	232,186	392 394,34	0,000	0,00
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	67,200	22 848,00	20,800	7 072,00	88,000	29 920,00	0,000	0,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	134,958	248 174,27	22,000	40 455,80	156,958	288 630,07	5,642	10 375,07
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	5 679,021	5 054,32	811,289	722,05	6 490,310	5 776,37	1 622,577	1 444,10
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**296 496,00**		**0,00**		**296 496,00**		**0,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	7,056	87 494,40	0,000	0,00	7,056	87 494,40	0,000	0,00
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	2 960,668	1 806,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,00	0,000	0,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obruči	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Stříšky nad vchody kompletní D+M včteně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	VRN + ON				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba:	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor		
		Cena z rozpočtu:	30 795 064,09
Období:	1.7.2026 - 31.7.2026		
Stav období:	SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci.		
Schválil/a:	Antonín Nehoda 11.8.2026 11:25		
Číslo stavby		Č. stavby objednatele:	
Místo:	Stránského 2291, Tábor, Česko		

ZHOTOVITEL

Název:	Vasyl Chopyk	IČO:	28103149
Sídlo:	Chýnovská 259		
	Tábor - Měšice 39156		

OBJEDNATEL

Název:	DK OPEN, spol. s r.o.	IČO:	48200620
Sídlo:	Jarošovská 1336		
	Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II 37701		

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	26 384 619,01	1 315 082,29	27 699 701,30	3 095 362,79

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	3 265 259,58	0,00	3 265 259,58	-0,03
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	23 119 359,43	1 315 082,29	24 434 441,72	2 904 362,82
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Celkem		**30795064,09 Kč**	**26384619,01 Kč**	**1315082,29 Kč**	**27699701,30 Kč**	**3095362,79 Kč**

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEHODA ANTONÍN	Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 11.8.2026	Datum: 11.08.2026
V: TÁBOŘE	V: TÁBOŘE
podpis:	podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO: 281 03 149 • DIČ: CZ8012163929
TEL.: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.7.2026 - 31.7.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použijte jako podklad a přílohu k fakturaci

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II	IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice	IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy		Číslo stavby Č. smlouvy	

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		26 384 619,01		1 315 082,29		27 699 701,30		3 095 362,79
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		3 265 259,58		0,00		3 265 259,58		-0,03
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		2 163 700,41		0,00		2 163 700,41		-0,03
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		57 777,44		0,00		57 777,44		-0,01
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	349,700	57 777,44	0,000	0,00	349,700	57 777,44	0,000	-0,01
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		34 041,34		0,00		34 041,34		-0,02
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	131,000	21 643,83	0,000	0,00	131,000	21 643,83	0,000	-0,01
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	4,350	12 397,51	0,000	0,00	4,350	12 397,51	0,000	-0,01
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		2 071 881,63		0,00		2 071 881,63		0,00
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	358,395	379 898,70	0,000	0,00	358,395	379 898,70	0,000	0,00
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	358,395	94 974,68	0,000	0,00	358,395	94 974,68	0,000	0,00
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	178,489	100 846,29	0,000	0,00	178,489	100 846,29	0,000	0,00
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		1 101 559,17		0,00		1 101 559,17		0,00
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		788 044,87		0,00		788 044,87		0,00
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		119 718,60		0,00		119 718,60		0,00
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		169 874,00		0,00		169 874,00		0,00
15		764002841.00	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		23 119 359,43		1 315 082,29		24 434 441,72		2 904 362,82
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		10 531 329,82		1 315 082,29		11 846 412,11		1 460 185,20
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		136 019,03		0,00		136 019,03		59 213,44
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	47,520	35 402,40	0,000	0,00	47,520	35 402,40	0,000	0,00
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	24,675	7 698,60	0,000	0,00	24,675	7 698,60	0,000	0,00
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	246,750	5 847,97	0,000	0,00	246,750	5 847,97	0,000	0,01
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	24,675	4 120,73	0,000	0,00	24,675	4 120,73	0,000	0,00
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	49,350	14 311,50	0,000	0,00	49,350	14 311,50	0,000	0,00
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	24,675	542,86	0,000	0,00	24,675	542,86	0,000	-0,01
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	0,000	0,00	62,529	9 816,97	42,567	6 682,95
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	13 046,40

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,880	23 405,76
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,955	3 289,94
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	5 594,40
15		184854213	Zapracování příměsi do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	1 170,72
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,800	515,27
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**106 600,00**		**0,00**		**106 600,00**		**0,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**298 450,25**		**0,00**		**298 450,25**		**0,00**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	94,773	165 852,75	0,000	0,00	94,773	165 852,75	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**34 278,24**		**0,00**		**34 278,24**		**0,00**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	12,320	7 884,80	0,000	0,00	12,320	7 884,80	0,000	0,00
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	12,320	1 749,44	0,000	0,00	12,320	1 749,44	0,000	0,00
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**42 250,00**		**0,00**		**42 250,00**		**383 782,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	65,000	42 250,00	0,000	0,00	65,000	42 250,00	43,000	27 950,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zatepleni	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**7 502 954,77**		**1 315 082,29**		**8 818 037,06**		**734 352,36**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	159,440	24 713,20	0,000	0,00	159,440	24 713,20	0,000	0,00
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	61,440	11 980,80	0,000	0,00	61,440	11 980,80	0,000	0,00
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientaci do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	460,000	437 000,00	471,000	447 450,00	931,000	884 450,00	0,000	0,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	483,000	299 460,00	494,550	306 621,00	977,550	606 081,00	0,000	0,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00	151,420	143 849,00	0,000	0,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	0,000	0,00	158,991	141 501,99	158,991	141 501,99	0,000	0,00
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	1 852,100	99 457,77	386,580	20 759,35	2 238,680	120 217,12	35,320	1 896,68
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	1 579,760	48 972,56	241,384	7 482,90	1 821,144	56 455,46	35,656	1 105,34
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	514,800	22 084,92	0,000	0,00	514,800	22 084,92	0,000	0,00
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	129,800	5 568,42	0,000	0,00	129,800	5 568,42	0,000	0,00
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	626,800	30 149,09	0,000	0,00	626,800	30 149,09	0,000	-0,01
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	658,140	30 471,88	0,000	0,00	658,140	30 471,88	0,000	0,00
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	383,250	364 087,50	0,000	0,00	383,250	364 087,50	0,000	0,00
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	383,250	128 388,75	0,000	0,00	383,250	128 388,75	0,000	0,00
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	1 893,230	1 798 568,50	50,000	47 500,00	1 943,230	1 846 068,50	157,770	149 881,50
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	1 990,392	1 472 889,71	52,500	38 850,00	2 042,892	1 511 739,71	163,159	120 737,29
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	321,118	18 624,82	30,660	1 778,28	351,778	20 403,10	31,473	1 825,40
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	1 808,685	18 086,85	356,155	3 561,55	2 164,840	21 648,40	0,000	0,00
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	1 808,685	112 138,45	173,187	10 737,61	1 981,872	122 876,06	182,968	11 344,02
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	414,200	38 106,40	45,800	4 213,60	460,000	42 320,00	0,000	0,00
52		59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	374,820	103 075,50	43,180	11 874,50	418,000	114 950,00	0,000	0,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	134,138	70 690,46	90,000	47 430,00	224,138	118 120,46	159,113	83 852,29
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	134,138	7 619,01	90,000	5 112,00	224,138	12 731,01	159,113	9 037,59
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	2 845,740	1 109 838,60	0,000	0,00	2 845,740	1 109 838,60	736,260	287 141,40
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	2 845,740	153 954,53	0,000	0,00	2 845,740	153 954,53	736,260	39 831,67
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	627,800	14 753,30	48,160	1 131,76	675,960	15 885,06	12,040	282,94

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	110,000	57 420,00	94,000	49 068,00	204,000	106 488,00	31,000	16 182,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	83,000	37 350,00	58,135	26 160,75	141,135	63 510,75	24,965	11 234,25
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	998,000	390 218,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00	0,000	0,00
	D	**9.00**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**2 242 316,02**		**0,00**		**2 242 316,02**		**240 722,02**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	3 924,450	332 793,36	0,000	0,00	3 924,450	332 793,36	304,450	25 817,36
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	474 654,200	441 428,41	0,000	0,00	474 654,200	441 428,41	32 813,800	30 516,83
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	2 210,000	112 268,00	0,000	0,00	2 210,000	112 268,00	2 018,900	102 560,12
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	3 924,450	93 794,35	0,000	0,00	3 924,450	93 794,35	304,450	7 276,36
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	474 654,200	175 622,05	0,000	0,00	474 654,200	175 622,05	32 813,800	12 141,11
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	2 210,000	35 581,00	0,000	0,00	2 210,000	35 581,00	2 018,900	32 504,29
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	413,800	27 186,66	0,000	0,00	413,800	27 186,66	234,200	15 386,94
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	6 731,620	524 393,19	0,000	0,00	6 731,620	524 393,19	186,380	14 519,01
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
80		940-Rx002	Přeložení kominu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nízko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek Lukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	1 034,000	251 262,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00	0,000	0,00
	D	**998**	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**168 461,51**		**0,00**		**168 461,51**		**42 115,38**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	383,739	168 461,51	0,000	0,00	383,739	168 461,51	95,935	42 115,38
	C	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**12 588 029,61**		**0,00**		**12 588 029,61**		**1 444 177,62**
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**13 571,50**		**0,00**		**13 571,50**		**0,00**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	152,928	287,50	0,000	0,00	152,928	287,50	0,000	0,00
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**5 683 425,39**		**0,00**		**5 683 425,39**		**350 441,79**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	4 496,250	68 792,63	0,000	0,00	4 496,250	68 792,63	72,000	1 101,60
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	1,431	83 736,90	0,000	0,00	1,431	83 736,90	0,031	1 790,10
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	4 496,250	526 061,25	0,000	0,00	4 496,250	526 061,25	72,000	8 424,00
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	5 240,289	1 021 856,26	0,000	0,00	5 240,289	1 021 856,26	84,007	16 381,27
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	849,150	90 009,90	0,000	0,00	849,150	90 009,90	119,850	12 704,10
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 342,000	228 140,00	0,000	0,00	1 342,000	228 140,00	138,000	23 460,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 316,800	223 856,00	0,000	0,00	1 316,800	223 856,00	163,200	27 744,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	35,520	13 213,44	0,000	0,00	35,520	13 213,44	2,480	922,56
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	855,400	213 850,00	0,000	0,00	855,400	213 850,00	24,600	6 150,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	35,400	5 628,60	0,000	0,00	35,400	5 628,60	2,600	413,40
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	4 594,063	1 148 515,63	0,000	0,00	4 594,063	1 148 515,63	362,188	90 546,87
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	5 487,875	1 371 968,75	0,000	0,00	5 487,875	1 371 968,75	459,625	114 906,25
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	4 207,063	233 491,97	0,000	0,00	4 207,063	233 491,97	361,188	20 045,91
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	5 029,475	139 417,05	0,000	0,00	5 029,475	139 417,05	452,425	12 541,22
99		712-Rx001	D+M zaizolovaní prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,900	63 000,00	0,000	0,00	0,900	63 000,00	0,100	7 000,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	64 225,931	121 387,01	0,000	0,00	64 225,931	121 387,01	3 338,896	6 310,51
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**4 544 973,60**		**0,00**		**4 544 973,60**		**424 522,20**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	189,760	9 013,60	0,000	0,00	189,760	9 013,60	18,240	866,40
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	208,736	30 475,46	0,000	0,00	208,736	30 475,46	20,064	2 929,34
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	6 455,019	419 576,26	0,000	0,00	6 455,019	419 576,26	720,142	46 809,21
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 904,520	877 165,04	0,000	0,00	2 904,520	877 165,04	0,000	0,00
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	4 195,200	1 699 056,00	0,000	0,00	4 195,200	1 699 056,00	792,957	321 147,59

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	3 462,500	467 437,50	0,000	0,00	3 462,500	467 437,50	362,500	48 937,50
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	174,845	402 143,50	0,000	0,00	174,845	402 143,50	0,000	0,00
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	55 846,394	87 678,84	0,000	0,00	55 846,394	87 678,84	2 440,864	3 832,16
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**296 014,38**		**0,00**		**296 014,38**		**290 014,37**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení prací včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,400	152 000,00	0,000	0,00	0,400	152 000,00	0,600	228 000,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,700	140 000,00	0,000	0,00	0,700	140 000,00	0,300	60 000,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	3 662,500	2 014,38	0,000	0,00	3 662,500	2 014,38	3 662,500	2 014,37
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 433,60**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	33,60
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**715 703,65**		**0,00**		**715 703,65**		**0,01**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	485,450	543 704,00	0,000	0,00	485,450	543 704,00	0,000	0,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	1 022,000	91 980,00	0,000	0,00	1 022,000	91 980,00	0,000	0,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	8 474,735	26 949,65	0,000	0,00	8 474,735	26 949,65	0,000	0,01
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**786 650,78**		**0,00**		**786 650,78**		**22 068,17**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	93,240	69 930,00	0,000	0,00	93,240	69 930,00	0,000	0,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	232,186	392 394,34	0,000	0,00	232,186	392 394,34	0,000	0,00
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	88,000	29 920,00	0,000	0,00	88,000	29 920,00	0,000	0,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	156,958	288 630,07	0,000	0,00	156,958	288 630,07	5,642	10 375,07
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	6 490,310	5 776,37	0,000	0,00	6 490,310	5 776,37	1 622,577	1 444,10
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**296 496,00**		**0,00**		**296 496,00**		**0,01**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	7,056	87 494,40	0,000	0,00	7,056	87 494,40	0,000	0,00
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	2 960,668	1 806,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,00	0,000	0,01
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**327 810,51**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obruči	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00
147		767A3001-Rx03	Střížky nad vchody kompletní D+M včeně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19 886,96**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	1 009,26
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	3 220,69
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	159,440	15 657,01
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**191 000,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**126 000,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**65 000,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

Cena z rozpočtu: 30 795 064,09

Období: 1.8.2026 - 10.9.2026
Stav období: fakturace

Číslo stavby
Místo: Stránského 2291, Tábor, Česko

Č. stavby objednatele:

ZHOTOVITEL

Název: Vasyl Chopyk
Sídlo: Chýnovská 259
Tábor - Měšice 39156

IČO: 28103149

OBJEDNATEL

Název: DK OPEN, spol. s r.o.
Sídlo: Jarošovská 1336
Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II 37701

IČO: 48200620

Číslo stavby objednatele	Název stavby	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
	Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor	30 795 064,09	27 699 701,30	3 095 362,79	30 795 064,09	0,00

Číslo objektu	Název objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
SO 01	BOURACÍ PRÁCE	3 265 259,55	3 265 259,55	0,00	3 265 259,55	0,00
SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE	27 338 804,54	24 434 441,70	2 904 362,79	27 338 804,52	0,00
SO 03	VRN + ON	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00
Celkem		30795064,09 Kč	27699701,30 Kč	3 095 362,79	30 795 064,09 Kč	0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnostem zjištěným podle platné legislativy, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele: ING. ARCH. NEMEČEK ANTONÍN
Datum: 10.9.2026
V: TÁBOŘE
podpis:

Za zhotovitele: VASYL CHOPYK
Datum: 10.09.2026
V: TÁBOŘE
podpis:

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Soupis provedených prací - po položkách

Období: 1.8.2026 - 10.9.2026

Stav období: SCHVÁLENO - Použitelné jako podklad a příloha k fakturaci

Stavba: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8, Tábor

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II IČO: 48200620	Vasyl Chopyk Chýnovská 259 39156 Tábor - Měšice IČO: 28103149
Č. stavby objednatele: Č. smlouvy	Číslo stavby Č. smlouvy

Informace o položce						Celkem			Předchozí období		Aktuální období		Předch. + Akt. období		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	Č. smlouvy	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S		Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p. 2291/8,					30 795 064,09		27 699 701,30		3 095 362,79		30 795 064,09		0,00
	O	SO 01	BOURACÍ PRÁCE					3 265 259,55		3 265 259,58		0,00		3 265 259,58		0,00
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					2 163 700,38		2 163 700,41		0,00		2 163 700,41		0,00
	D	1.00	Zemní práce					57 777,43		57 777,44		0,00		57 777,44		0,00
1		11310-Rx001	Odstranění krytu a podkladu komunikací		m2	349,700	165,22	57 777,43	349,700	57 777,44	0,000	0,00	349,700	57 777,44	0,000	0,00
	D	9.00	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 041,32		34 041,34		0,00		34 041,34		0,00
2		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm		m	131,000	165,22	21 643,82	131,000	21 643,83	0,000	0,00	131,000	21 643,83	0,000	0,00
3		965042141.00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	4,350	2 850,00	12 397,50	4,350	12 397,51	0,000	0,00	4,350	12 397,51	0,000	0,00
	D	997.00	Přesun sutě					2 071 881,63		2 071 881,63		0,00		2 071 881,63		0,00
4		997013116.00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m		t	358,395	1 060,00	379 898,70	358,395	379 898,70	0,000	0,00	358,395	379 898,70	0,000	0,00
5		997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	358,395	265,00	94 974,68	358,395	94 974,68	0,000	0,00	358,395	94 974,68	0,000	0,00
6		997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	6 809,505	11,00	74 904,56	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00	6 809,505	74 904,56	0,000	0,00
7		997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem		t	178,489	565,00	100 846,29	178,489	100 846,29	0,000	0,00	178,489	100 846,29	0,000	0,00
8		997013847.00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného odpadu		t	179,906	7 900,00	1 421 257,40	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00	179,906	1 421 257,40	0,000	0,00
	C	PSV	Práce a dodávky PSV					1 101 559,17		1 101 559,17		0,00		1 101 559,17		0,00
	D	712.00	Povlakové krytiny					788 044,87		788 044,87		0,00		788 044,87		0,00
9		712340833.00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé		m2	3 271,000	64,80	211 960,80	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00	3 271,000	211 960,80	0,000	0,00
10		712340834.00	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu		m2	22 897,000	9,29	212 713,13	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00	22 897,000	212 713,13	0,000	0,00
11		712363823.00	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m		m2	4 310,450	84,30	363 370,94	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00	4 310,450	363 370,94	0,000	0,00
	D	713.00	Izolace tepelné					119 718,60		119 718,60		0,00		119 718,60		0,00
12		713140811.00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm		m2	3 271,000	36,60	119 718,60	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00	3 271,000	119 718,60	0,000	0,00
	D	723.00	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					23 921,70		23 921,70		0,00		23 921,70		0,00
13		723150802.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5		m	159,000	92,30	14 675,70	159,000	14 675,70	0,000	0,00	159,000	14 675,70	0,000	0,00
14		723150804.00	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108		m	69,000	134,00	9 246,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00	69,000	9 246,00	0,000	0,00
	D	764.00	Konstrukce klempířské					169 874,00		169 874,00		0,00		169 874,00		0,00
15		764002841.00	Demontáž oplechování hornich ploch zdí a nadezdívek do suti		m	511,000	230,00	117 530,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00	511,000	117 530,00	0,000	0,00
16		764002851.00	Demontáž oplechování parapetů do suti		m	311,000	104,00	32 344,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00	311,000	32 344,00	0,000	0,00
17		764-Rx001	Demontáž ostatních klempířských prvků		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
	O	SO 02	NOVÉ KONSTRUKCE					27 338 804,54		24 434 441,70		2 904 362,79		27 338 804,52		0,00
	C	HSV	Práce a dodávky HSV					13 306 597,31		11 846 412,09		1 460 185,21		13 306 597,30		0,00
	D	1.00	Zemní práce					195 232,47		136 019,03		59 213,43		195 232,46		0,00
1		113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	48,000	186,00	8 928,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00	48,000	8 928,00	0,000	0,00
2		132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	47,520	745,00	35 402,40	47,520	35 402,40	0,000	0,00	47,520	35 402,40	0,000	0,00
3		132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3	82,250	600,00	49 350,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00	82,250	49 350,00	0,000	0,00
4		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	24,675	312,00	7 698,60	24,675	7 698,60	0,000	0,00	24,675	7 698,60	0,000	0,00
5		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	246,750	23,70	5 847,98	246,750	5 847,97	0,000	0,00	246,750	5 847,97	0,000	0,00
6		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3		m3	24,675	167,00	4 120,73	24,675	4 120,73	0,000	0,00	24,675	4 120,73	0,000	0,00
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04		t	49,350	290,00	14 311,50	49,350	14 311,50	0,000	0,00	49,350	14 311,50	0,000	0,00
8		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3	24,675	22,00	542,85	24,675	542,86	0,000	0,00	24,675	542,86	0,000	0,00
9		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	105,095	157,00	16 499,92	62,529	9 816,97	42,567	6 682,94	105,095	16 499,91	0,000	0,00
10		181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	216,000	60,40	13 046,40	0,000	0,00	216,000	13 046,40	216,000	13 046,40	0,000	0,00

11		1036410-RxM01	Zemina zahradní, tříděná 0/8 vhodná k úpravě zahrad, parků	t	38,880	602,00	23 405,76	0,000	0,00	38,880	23 405,76	38,880	23 405,76	0,000	0,00
12		181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	25,50	5 508,00	0,000	0,00	216,000	5 508,00	216,000	5 508,00	0,000	0,00
13		00572440	osivo směs travní hřištní	kg	20,955	157,00	3 289,94	0,000	0,00	20,955	3 289,94	20,955	3 289,94	0,000	0,00
14		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	216,000	25,90	5 594,40	0,000	0,00	216,000	5 594,40	216,000	5 594,40	0,000	0,00
15		184854213	Zapracování přimě si do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2	m2	216,000	5,42	1 170,72	0,000	0,00	216,000	1 170,72	216,000	1 170,72	0,000	0,00
16		25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,800	47,71	515,27	0,000	0,00	10,800	515,27	10,800	515,27	0,000	0,00
	D	2	**Zakládání**				**106 600,00**		**106 600,00**		**0,00**		**106 600,00**		**0,00**
17		212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	108,000	300,00	32 400,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00	108,000	32 400,00	0,000	0,00
18		212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	280,000	265,00	74 200,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00	280,000	74 200,00	0,000	0,00
	D	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**298 450,25**		**298 450,25**		**0,00**		**298 450,25**		**0,00**
19		310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém	m2	98,000	1 320,00	129 360,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00	98,000	129 360,00	0,000	0,00
20		310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	1,750	1 850,00	3 237,50	1,750	3 237,50	0,000	0,00	1,750	3 237,50	0,000	0,00
21		311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu MS tl 300 mm	m2	94,773	1 750,00	165 852,75	94,773	165 852,75	0,000	0,00	94,773	165 852,75	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konstrukce**				**34 278,24**		**34 278,24**		**0,00**		**34 278,24**		**0,00**
22		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,161	4 000,00	24 644,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00	6,161	24 644,00	0,000	0,00
23		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,320	640,00	7 884,80	12,320	7 884,80	0,000	0,00	12,320	7 884,80	0,000	0,00
24		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,320	142,00	1 749,44	12,320	1 749,44	0,000	0,00	12,320	1 749,44	0,000	0,00
	D	5	**Komunikace pozemní**				**426 032,00**		**42 250,00**		**383 782,00**		**426 032,00**		**0,00**
25		500A4001	Obrubník silniční betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou	m	108,000	650,00	70 200,00	65,000	42 250,00	43,000	27 950,00	108,000	70 200,00	0,000	0,00
26		5647-Rx001	Vyspravení komunikací po provedení zateplení	m2	468,200	760,00	355 832,00	0,000	0,00	468,200	355 832,00	468,200	355 832,00	0,000	0,00
	D	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 552 389,42**		**8 818 037,04**		**734 352,39**		**9 552 389,43**		**0,00**
27		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,440	250,00	39 860,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00	159,440	39 860,00	0,000	0,00
28		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,440	155,00	24 713,20	159,440	24 713,20	0,000	0,00	159,440	24 713,20	0,000	0,00
29		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	61,440	195,00	11 980,80	61,440	11 980,80	0,000	0,00	61,440	11 980,80	0,000	0,00
30		622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	931,000	950,00	884 450,00	931,000	884 450,00	0,000	0,00	931,000	884 450,00	0,000	0,00
31		63142027	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	977,550	620,00	606 081,00	977,550	606 081,00	0,000	0,00	977,550	606 081,00	0,000	0,00
32		622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	151,420	950,00	143 849,00	151,420	143 849,00	0,000	0,00	151,420	143 849,00	0,000	0,00
33		63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	158,991	890,00	141 501,99	158,991	141 501,99	0,000	0,00	158,991	141 501,99	0,000	0,00
34		622231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	14,900	950,00	14 155,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00	14,900	14 155,00	0,000	0,00
35		28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 140mm	m2	15,645	1 750,00	27 378,75	15,645	27 378,75	0,000	0,00	15,645	27 378,75	0,000	0,00
36		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 274,000	53,70	122 113,80	2 238,680	120 217,12	35,320	1 896,68	2 274,000	122 113,80	0,000	0,00
37		63127464-RxM01	profil rohový Al 10x10mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 856,800	31,00	57 560,80	1 821,144	56 455,46	35,656	1 105,34	1 856,800	57 560,80	0,000	0,00
38		59051510-RxM02	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m	m	514,800	42,90	22 084,92	514,800	22 084,92	0,000	0,00	514,800	22 084,92	0,000	0,00
39		59051510-RxM03	Parapetní lišta ETICS	m	129,800	42,90	5 568,42	129,800	5 568,42	0,000	0,00	129,800	5 568,42	0,000	0,00
40		622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	626,800	48,10	30 149,08	626,800	30 149,09	0,000	0,00	626,800	30 149,09	0,000	0,00
41		59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	658,140	46,30	30 471,88	658,140	30 471,88	0,000	0,00	658,140	30 471,88	0,000	0,00
42		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	162,000	950,00	153 900,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00	162,000	153 900,00	0,000	0,00
43		28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	170,100	320,00	54 432,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00	170,100	54 432,00	0,000	0,00
44		622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	383,250	950,00	364 087,50	383,250	364 087,50	0,000	0,00	383,250	364 087,50	0,000	0,00
45		28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	383,250	335,00	128 388,75	383,250	128 388,75	0,000	0,00	383,250	128 388,75	0,000	0,00
46		62221104-Rx01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a kotvením pomocí lepících kotev polystyrénových desek tl přes 160 do 200 mm s přestěrkováním a výztužnou síťovinou (propropustný systém)	m2	2 101,000	950,00	1 995 950,00	1 943,230	1 846 068,50	157,770	149 881,50	2 101,000	1 995 950,00	0,000	0,00
47		28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	2 206,050	740,00	1 632 477,00	2 042,892	1 511 739,71	163,159	120 737,29	2 206,050	1 632 477,00	0,000	0,00
48		62225110-Rx01	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z XPS	m2	383,250	58,00	22 228,50	351,778	20 403,10	31,473	1 825,41	383,250	22 228,51	0,000	0,00
49		622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápustné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	2 164,840	10,00	21 648,40	2 164,840	21 648,40	0,000	0,00	2 164,840	21 648,40	0,000	0,00
50		59051223	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x395mm	kus	2 164,840	62,00	134 220,08	1 981,872	122 876,04	182,968	11 344,03	2 164,840	134 220,07	0,000	0,00
51		622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	460,000	92,00	42 320,00	460,000	42 320,00	0,000	0,00	460,000	42 320,00	0,000	0,00
52		59051649	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	88,000	95,00	8 360,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00	88,000	8 360,00	0,000	0,00
53		59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	418,000	275,00	114 950,00	418,000	114 950,00	0,000	0,00	418,000	114 950,00	0,000	0,00
54		622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	383,250	527,00	201 972,75	224,138	118 120,46	159,113	83 852,29	383,250	201 972,75	0,000	0,00
55		622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	383,250	56,80	21 768,60	224,138	12 731,01	159,113	9 037,59	383,250	21 768,60	0,000	0,00
56		622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 582,000	390,00	1 396 980,00	2 845,740	1 109 838,60	736,260	287 141,40	3 582,000	1 396 980,00	0,000	0,00
57		622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 582,000	54,10	193 786,20	2 845,740	153 954,53	736,260	39 831,67	3 582,000	193 786,20	0,000	0,00
58		629135102-Rx01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	311,000	130,00	40 430,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00	311,000	40 430,00	0,000	0,00
59		629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	688,000	23,50	16 168,00	675,960	15 885,06	12,040	282,94	688,000	16 168,00	0,000	0,00

60		630A4031	Okapový chodník betonový z betonových obrubníků do lože z betonu	m	235,000	522,00	122 670,00	204,000	106 488,00	31,000	16 182,00	235,000	122 670,00	0,000	0,00
61		637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	166,100	450,00	74 745,00	141,135	63 510,75	24,965	11 234,25	166,100	74 745,00	0,000	0,00
62		6-Rx001	Kompletní D+M zateplení podhledu včetně vyrovnání povrchu a finální omítky	m2	458,000	565,00	258 770,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00	458,000	258 770,00	0,000	0,00
63		6-Rx002	Kompletní D+M opravu spojů a kotvení panelů	m2	998,000	391,00	390 218,00	998,000	390 218,00	0,000	0,00	998,000	390 218,00	0,000	0,00
	D	9.00	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 483 038,04**		**2 242 316,02**		**240 722,01**		**2 483 038,03**		**0,00**
64		919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	128,000	158,00	20 224,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00	128,000	20 224,00	0,000	0,00
65		941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	84,80	358 610,72	3 924,450	332 793,36	304,450	25 817,36	4 228,900	358 610,72	0,000	0,00
66		941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	507 468,000	0,93	471 945,24	474 654,200	441 428,41	32 813,800	30 516,83	507 468,000	471 945,24	0,000	0,00
67		941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	4 228,900	50,80	214 828,12	2 210,000	112 268,00	2 018,900	102 560,12	4 228,900	214 828,12	0,000	0,00
68		9411-Rx003	Příplatek k lešení komplikované kotvení, do fasády + statické zajištění budovy včetně tahových zkoušek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
69		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	23,90	101 070,71	3 924,450	93 794,35	304,450	7 276,36	4 228,900	101 070,71	0,000	0,00
70		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	507 468,000	0,37	187 763,16	474 654,200	175 622,05	32 813,800	12 141,11	507 468,000	187 763,16	0,000	0,00
71		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 228,900	16,10	68 085,29	2 210,000	35 581,00	2 018,900	32 504,29	4 228,900	68 085,29	0,000	0,00
72		944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	200,00	3 000,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00	15,000	3 000,00	0,000	0,00
73		944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za každý den použití	m	2 400,000	3,92	9 408,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00	2 400,000	9 408,00	0,000	0,00
74		944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	15,000	157,00	2 355,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00	15,000	2 355,00	0,000	0,00
75		9411-Rx001	Statický posudek pro stavbu lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00	1,000	22 000,00	0,000	0,00
76		9411-Rx002	Dodávka, montáž, nájem a demontáž včetně dopravy pomocných podpor pro lešení na jižní, východní a severní fasádě věže, a to v úrovni 1.NP	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
77		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	648,000	65,70	42 573,60	413,800	27 186,66	234,200	15 386,94	648,000	42 573,60	0,000	0,00
78		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6 918,000	77,90	538 912,20	6 731,620	524 393,19	186,380	14 519,00	6 918,000	538 912,19	0,000	0,00
79		940-Rx001	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků fasády	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
80		940-Rx002	Přeložení kominu	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00	1,000	21 000,00	0,000	0,00
81		940-Rx003	D+M Vyčištění spár mezi panely a oprava poškozených hran, vyplnění spár nizko expanzní PU pěnou na styčné plochy bude nanesen silikonový tmel Lukopren S 8280 a silikonový fasádní pásek I ukotěs	m	1 034,000	243,00	251 262,00	1 034,000	251 262,00	0,000	0,00	1 034,000	251 262,00	0,000	0,00
	D	998	**Přesun hmot**				**210 576,89**		**168 461,51**		**42 115,38**		**210 576,89**		**0,00**
82		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	479,674	439,00	210 576,89	383,739	168 461,51	95,935	42 115,38	479,674	210 576,89	0,000	0,00
	C	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 032 207,23**		**12 588 029,61**		**1 444 177,61**		**14 032 207,22**		**0,00**
	D	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**13 571,50**		**13 571,50**		**0,00**		**13 571,50**		**0,00**
83		711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	64,800	205,00	13 284,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00	64,800	13 284,00	0,000	0,00
84		998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	152,928	1,88	287,50	152,928	287,50	0,000	0,00	152,928	287,50	0,000	0,00
	D	712	**Povlakové krytiny**				**6 033 867,18**		**5 683 425,39**		**350 441,80**		**6 033 867,19**		**0,00**
85		712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 568,250	15,30	69 894,23	4 496,250	68 792,63	72,000	1 101,60	4 568,250	69 894,23	0,000	0,00
86		11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,462	58 500,00	85 527,00	1,431	83 736,90	0,031	1 790,10	1,462	85 527,00	0,000	0,00
87		712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4 568,250	117,00	534 485,25	4 496,250	526 061,25	72,000	8 424,00	4 568,250	534 485,25	0,000	0,00
88		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5 324,295	195,00	1 038 237,53	5 240,289	1 021 856,26	84,007	16 381,27	5 324,295	1 038 237,53	0,000	0,00
89		712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	969,000	106,00	102 714,00	849,150	90 009,90	119,850	12 704,10	969,000	102 714,00	0,000	0,00
90		712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 342,000	228 140,00	138,000	23 460,00	1 480,000	251 600,00	0,000	0,00
91		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1 480,000	170,00	251 600,00	1 316,800	223 856,00	163,200	27 744,00	1 480,000	251 600,00	0,000	0,00
92		712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	38,000	372,00	14 136,00	35,520	13 213,44	2,480	922,56	38,000	14 136,00	0,000	0,00
93		712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	880,000	250,00	220 000,00	855,400	213 850,00	24,600	6 150,00	880,000	220 000,00	0,000	0,00
94		712363363	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelicí lišta pojistná rš 100 mm	m	38,000	159,00	6 042,00	35,400	5 628,60	2,600	413,40	38,000	6 042,00	0,000	0,00
95		71236362-Rx001	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	4 956,250	250,00	1 239 062,50	4 594,063	1 148 515,63	362,188	90 546,88	4 956,250	1 239 062,51	0,000	0,00
96		2832200-Rx001	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 2,0mm	m2	5 947,500	250,00	1 486 875,00	5 487,875	1 371 968,75	459,625	114 906,25	5 947,500	1 486 875,00	0,000	0,00
97		712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	4 568,250	55,50	253 537,88	4 207,063	233 491,97	361,188	20 045,91	4 568,250	253 537,88	0,000	0,00
98		2615261100-R	Geotextilie netkaná 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	5 481,900	27,72	151 958,27	5 029,475	139 417,05	452,425	12 541,22	5 481,900	151 958,27	0,000	0,00
99		712-Rx001	D+M zaizolování prostupů střechou řešením v systému střešního pláště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
100		712-Rx002	D+M záchytný systém	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	0,900	63 000,00	0,100	7 000,00	1,000	70 000,00	0,000	0,00
101		712-Rx003	D+M střešních vtoků	kus	15,000	3 800,00	57 000,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00	15,000	57 000,00	0,000	0,00
102		712-Rx004	D+M pojistných přepadů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00	15,000	43 500,00	0,000	0,00
103		998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	67 564,827	1,89	127 697,52	64 225,931	121 387,01	3 338,896	6 310,51	67 564,827	127 697,52	0,000	0,00
	D	713	**Izolace tepelné**				**4 969 495,80**		**4 544 573,60**		**424 522,20**		**4 969 495,80**		**0,00**
104		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	208,000	47,50	9 880,00	189,760	9 013,60	18,240	866,40	208,000	9 880,00	0,000	0,00
105		28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	228,800	146,00	33 404,80	208,736	30 475,46	20,064	2 929,34	228,800	33 404,80	0,000	0,00
106		713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7 175,161	65,00	466 385,47	6 455,019	419 576,26	720,142	46 809,21	7 175,161	466 385,47	0,000	0,00
107		28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	2 904,520	302,00	877 165,04	2 904,520	877 165,04	0,000	0,00	2 904,520	877 165,04	0,000	0,00
108		28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	4 988,157	405,00	2 020 203,59	4 195,200	1 699 056,00	792,957	321 147,59	4 988,157	2 020 203,59	0,000	0,00

109		713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	1 022,000	19,80	20 235,60	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00	1 022,000	20 235,60	0,000	0,00
110		63152008-Rx01	klín atikový přechodný EPS plochých střech tl 100x100mm	m	1 073,100	58,00	62 239,80	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00	1 073,100	62 239,80	0,000	0,00
111		713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 825,000	135,00	516 375,00	3 462,500	467 437,50	362,500	48 937,50	3 825,000	516 375,00	0,000	0,00
112		713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 049,000	77,00	80 773,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00	1 049,000	80 773,00	0,000	0,00
113		28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	146,860	2 650,00	389 179,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00	146,860	389 179,00	0,000	0,00
114		713-Rx001	D+M spádových klínů střech EPS 150	m3	174,845	2 300,00	402 143,50	174,845	402 143,50	0,000	0,00	174,845	402 143,50	0,000	0,00
115		998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	58 287,258	1,57	91 511,00	55 846,394	87 678,84	2 440,864	3 832,16	58 287,258	91 511,00	0,000	0,00
	D	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**251 194,31**		**251 194,31**		**0,00**		**251 194,31**		**0,00**
116		72317012-Rx00	Kompletní D+M potrubí PE SDR 11 - 110x10	m	64,000	990,00	63 360,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00	64,000	63 360,00	0,000	0,00
117		72317012-Rx001	Kompletní D+M regulační sestavu od firmy Hutira RZTJ 1 (středotlak / nízkotlak)	soubor	2,000	78 000,00	156 000,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00	2,000	156 000,00	0,000	0,00
118		72317012-Rx002	Ostatní přepojovací a montážní práce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
119		998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 911,600	0,63	1 834,31	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00	2 911,600	1 834,31	0,000	0,00
	D	741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**586 028,75**		**296 014,38**		**290 014,38**		**586 028,76**		**0,00**
120		741A3002	Bleskosvod a uzemnění kompletní provedení práci včetně dodávek a včetně revize	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	0,400	152 000,00	0,600	228 000,00	1,000	380 000,00	0,000	0,00
121		741A3002-Rx001	Bleskosvod a uzemnění kompletní demontáž	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	0,700	140 000,00	0,300	60 000,00	1,000	200 000,00	0,000	0,00
122		741-Rx501	Úprava držáku pro Wifi vysílač	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
123		998741213	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 325,000	0,55	4 028,75	3 662,500	2 014,38	3 662,500	2 014,38	7 325,000	4 028,76	0,000	0,00
	D	751	**Vzduchotechnika**				**9 433,60**		**0,00**		**9 433,60**		**9 433,60**		**0,00**
124		7515-Rx001	Přeložení klimatizačních jednotek	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,000	0,00	4,000	9 400,00	4,000	9 400,00	0,000	0,00
125		998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	%	112,000	0,30	33,60	0,000	0,00	112,000	33,60	112,000	33,60	0,000	0,00
	D	762	**Konstrukce tesařské**				**715 703,66**		**715 703,65**		**0,00**		**715 703,65**		**0,00**
126		762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorně překližky tl 18 mm	m2	485,450	1 120,00	543 704,00	485,450	543 704,00	0,000	0,00	485,450	543 704,00	0,000	0,00
127		762-Rx001	D+M dřevěných špalíčků pro kotvení konstrukce atik	kus	1 022,000	90,00	91 980,00	1 022,000	91 980,00	0,000	0,00	1 022,000	91 980,00	0,000	0,00
128		762-Rx002	D+M výdřeva pro uchycení ETICS	kus	44,000	825,00	36 300,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00	44,000	36 300,00	0,000	0,00
129		762-Rx003	D+M podbití přesahu střechy deskou fermacell včetně s povrchovou úpravou fasádní stěrkou	m2	7,800	2 150,00	16 770,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00	7,800	16 770,00	0,000	0,00
130		998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 474,735	3,18	26 949,66	8 474,735	26 949,65	0,000	0,00	8 474,735	26 949,65	0,000	0,00
	D	764	**Konstrukce klempířské**				**808 718,95**		**786 650,78**		**22 068,16**		**808 718,94**		**0,00**
131		764215405-Rx01	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 450 mm	m	93,240	750,00	69 930,00	93,240	69 930,00	0,000	0,00	93,240	69 930,00	0,000	0,00
132		764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	232,186	1 690,00	392 394,34	232,186	392 394,34	0,000	0,00	232,186	392 394,34	0,000	0,00
133		764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	88,000	340,00	29 920,00	88,000	29 920,00	0,000	0,00	88,000	29 920,00	0,000	0,00
134		764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm AL silnostěnné	m	162,600	1 838,90	299 005,14	156,958	288 630,07	5,642	10 375,07	162,600	299 005,14	0,000	0,00
135		764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	575,00	7 475,00	0,000	0,00	13,000	7 475,00	13,000	7 475,00	0,000	0,00
136		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,800	730,00	2 774,00	0,000	0,00	3,800	2 774,00	3,800	2 774,00	0,000	0,00
137		998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 112,887	0,89	7 220,47	6 490,310	5 776,37	1 622,577	1 444,09	8 112,887	7 220,46	0,000	0,00
	D	766	**Konstrukce truhlářské**				**296 496,01**		**296 496,00**		**0,00**		**296 496,00**		**0,00**
138		761A1021-P10	Okna plastová plochy do 1,5 m2 otvíravá s rámem zasklení dvojsklo motorický pohon	m2	7,056	12 400,00	87 494,40	7,056	87 494,40	0,000	0,00	7,056	87 494,40	0,000	0,00
139		761A1022-P1	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo	m2	11,700	4 000,00	46 800,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00	11,700	46 800,00	0,000	0,00
140		761A1-Rx01-P11	Dveře vnější automatické 2500x2500mm	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00	1,000	120 000,00	0,000	0,00
141		761A9201	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm	m	45,000	570,00	25 650,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00	45,000	25 650,00	0,000	0,00
142		766-R01	Vnější difúzní okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
143		766-R02	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění	m	61,440	120,00	7 372,80	61,440	7 372,80	0,000	0,00	61,440	7 372,80	0,000	0,00
144		998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 960,668	0,61	1 806,01	2 960,668	1 806,00	0,000	0,00	2 960,668	1 806,00	0,000	0,00
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**327 810,51**		**0,00**		**327 810,51**		**327 810,51**		**0,00**
145		767A3001-Rx01	Požární žebříky se suchovodem a ochranou obruči	kus	2,000	90 000,00	180 000,00	0,000	0,00	2,000	180 000,00	2,000	180 000,00	0,000	0,00
146		767A3001-Rx02	Servisní žebřík	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000	0,00	1,000	28 500,00	1,000	28 500,00	0,000	0,00
147		767A3001-Rx03	Střížky nad vchody kompletní D+M včetně kotvení	kus	7,000	16 500,00	115 500,00	0,000	0,00	7,000	115 500,00	7,000	115 500,00	0,000	0,00
148		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 849,000	0,99	3 810,51	0,000	0,00	3 849,000	3 810,51	3 849,000	3 810,51	0,000	0,00
	D	784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**19 886,96**		**0,00**		**19 886,96**		**19 886,96**		**0,00**
149		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	6,33	1 009,26	0,000	0,00	159,440	1 009,26	159,440	1 009,26	0,000	0,00
150		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,440	20,20	3 220,69	0,000	0,00	159,440	3 220,69	159,440	3 220,69	0,000	0,00
151		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m	m2	159,440	98,20	15 657,01	0,000	0,00	159,440	15 657,01	159,440	15 657,01	0,000	0,00
	O	SO 03	**VRN + ON**				**191 000,00**		**0,00**		**191 000,00**		**191 000,00**		**0,00**
	C	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**126 000,00**		**0,00**		**126 000,00**		**126 000,00**		**0,00**
1		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00	1,000	35 000,00	0,000	0,00
2		012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
3		0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00	1,000	25 000,00	0,000	0,00
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	0,000	0,00	1,000	36 000,00	1,000	36 000,00	0,000	0,00
	C	VRN3	**Zařízení staveniště**				**65 000,00**		**0,00**		**65 000,00**		**65 000,00**		**0,00**
5		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00	1,000	65 000,00	0,000	0,00