Předávací protokol FVE

Dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny

Zhotovitel: Bohumír Němec – Elektromontáže Němec
Sídlo: Hadravova Rosička 23, 378 42 Nová Včelnice
IČO: 49042670 DIČ: CZ7512241506

Objednatel: DK OPEN, spol. s r.o.
Sídlo: Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 377 01
IČO: 48200620 DIČ: CZ48200620
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Kabešem, jednatelem

1 Předmět předání

Zhotovitel předává a objednatel přebírá dílo „Dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu pekárny, Stránského 2291/8, 390 02 Tábor“, provedené podle smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2025 a její přílohy č. 1.

Dílo je součástí projektu Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN, spol. s r.o., registrační číslo CZ.01.04.01/01/24_049/0008111.

Datum předání a převzetí: 17. 8. 2026.

2 Charakteristika předávaného díla

- Fotovoltaické panely TRINA Solar TSM-510NEG18R.28, výkon 510 Wp, počet 98 ks.
- Celkový instalovaný výkon panelů 49,98 kWp.
- Střídač SolarEdge SE100K-RWO.
- Panely jsou umístěny na střeše s krytinou z PVC.
- Omezení přetoku do distribuční sítě EG.D: 0 kW.
- Smlouva o připojení č. 9002429840.

Smluvní cena díla činí 1 358 787 Kč bez DPH. Podpis tohoto protokolu nemění cenu ani platební podmínky sjednané ve smlouvě.

3 Zhodnocení provedení a funkčnosti

Zhotovitel prohlašuje, že dílo je provedeno v rozsahu sjednaném smlouvou a jejími odsouhlasenými změnami a je způsobilé k řádnému a bezpečnému užívání.

Výroba elektřiny je provedena v souladu s podmínkami smlouvy o připojení č. 9002429840, příslušnými povolovacími správními akty a použitelnými předpisy, normami a zásadami uvedenými v kapitole 3 hlavní části PPDS a příloze č. 4 PPDS.

Výsledek funkční zkoušky a zhodnocení jakosti díla: FUNKČNÍ
.....
.....

4 Vady a nedodělky

Zjištěné vady a nedodělky, stanovisko zhotovitele a termíny odstranění:
.....
.....

Nejsou-li zjištěny žádné vady ani nedodělky, uvede se výslovně: „Bez vad a nedodělků.“

Dohodnutá opatření, případná sleva a dodatečně požadované práce:
.....

5 Předané doklady a přílohy

Uvedou se skutečně předané dokumenty.

Doklad
Zpráva o revizi elektrické instalace
Zpráva o revizi vyhrazeného elektrické zařízení
Místní provozní předpis
Nastavení síťových ochran
Statické posouzení střešní konstrukce
Požárně bezpečnostní řešení
EG.D Žádost o umožnění trvalého provozu
EG.D Instalační dokument nesynchronního modulu typu A

6 Záruky

Zhotovitel poskytuje na dílo smluvní záruku 60 měsíců ode dne převzetí, v rozsahu a za podmínek smlouvy o dílo.

Dále jsou podle předaných záručních podkladů uvedeny:
- záruka na střídač 10 let od data předání;
- záruka na výkon panelů nejméně 80 % po dobu 20 let od data předání.

Uvedením výrobkových záruk nejsou omezena práva objednatele ze smluvní záruky na dílo.

7 Stanovisko objednatele

Objednatel prohlašuje, že předávané dílo:

☒ přebírá bez vad a nedodělků;

☐ přebírá s vadami a nedodělky uvedenými v článku 4, které nebrání řádnému užívání;

☐ nepřebírá, a to z důvodů:

.....

Nevyhovující možnosti se přeškrtnou.

Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Táboře dne 17. 8. 2026

Za zhotovitele:
Bohumír Němec
Elektromontáže Němec

ELEKTROMONTÁŽE
Bohumír Němec
Hádravova Rosička 23
378 42 Nová Včelnice
IČ: 74042670 DIČ: CZ7512241506

.....
podpis

Za objednatele:
Ing. Vojtěch Kabeš
jednatel DK OPEN, spol. s r.o.

DK OPEN spol. s r. o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec I
DIČ CZ48200620

.....
podpis